

Ежеквартальная информация о ходе исполнения и-инвестиционной программы

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «КазТрансГаз Аймак» по регулированию услуг транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 годы, утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 368 и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Атырауской области от 12 ноября 2021 года №95-ОД

(перiod реализации с 01.02.2026 г. по 31.01.2027 г.)
за 2 квартал 2026 года (предварительные данные)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Инвестиционная программа (проект) на 2026 год					
Всего 2026 год					
1	Реконструкция газовых сетей и объектов производственного назначения.				103 655,60
1.1.	Замена газопровода ГРПБ "Акжар" - с.Бесикти.			31.01.2027	103 655,60
1.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода ГРПБ "Акжар" - с.Бесикти"	Атырауская обл., Махамбетский район		31.01.2027	-
1.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода ГРПБ "Акжар" - с.Бесикти"			31.01.2027	-
2	Приобретение оборудования				-
2.1.	Газорегуляторный пункт с клапаном ГРПБ-12-2НУ1 с основной и резервной линиями регулирования, регулятором давления газа РДГ-50В	Атырауская область		31.01.2027	-



Рахметов К.С.

Директор Атырауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Атырауского производственного филиала акционерного общества «ҚазТрансГаз Аймақ» по регулируемой услуге транспортировки товарного газа по газораспределительным системам для потребителей Республики Казахстан на 2022-2026 года, утвержденной совместным приказом Министра энергетики РК от 14 декабря 2021 года № 388 и Департамента Комитета по регулированию естественных

ресурсов Республики Казахстан от 12 ноября 2021 года № 95-ОД

(переход реализации с 01.02.2026 г. по 31.01.2027 г.)
за 2 квартал 2026 года (предварительные данные)

тыс. тенге

Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																			
№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план 2026	факт	план 2026	факт	план 2026	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026	факт			
1	Всего за 2026 год	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Реконструкция газовой сети и объектов производственного назначения.		8,972	0	282 523,61	103 655,60	282 523,61	103 655,60	- 178 868,01				-	-	-	-	-	-	-
1.1.	Замена газопровода ГРПБ "Алжар" - с.Бесикти.	км	8,97		273 339,41	103 655,60	273 339,41	103 655,60	- 169 683,81	Заключен договор на СМР №1156445/2026/1 с 23.02.2026 г. на сумму 265 250 тыс. тенге. Работы ведутся									
1.2.	Технический надзор по объекту "Замена газопровода ГРПБ "Алжар" - с.Бесикти"	км	1,70		7 926,84	-	7 926,84	-	7 926,84	Заключен договор №1167061/2026/1 с 08.01.2026г. на сумму 7 926,84 тыс. тенге									
1.3.	Авторский надзор по объекту "Замена газопровода ГРПБ "Алжар" - с.Бесикти"	ед	1,70		1 257,36	-	1 257,36	-	1 257,36	Заключен договор №1191536/2025/1 с 03.03.2026 г. на сумму 257,360 тыс. тенге без НДС. Ведется контроль за ходом СМР									
2	Приобретение оборудования		42,00	0	71 952,38	0,00	71 952,38	0,00	- 71 952,38										
2.1.	Газорегулирующий пункт газификации ГРПБ-13-2НУ 1 с основной и резервной линией: редукционирования, регулятором давления газа РДТ-50В	ед	42,00		71 952,38	-	71 952,38	-	71 952,38	Заключен договор №1190935/2026/1 с 14.04.2026 г. на сумму 70 278,600 тыс.тенге без НДС. Поставка ожидается.		-	-	-	-	-	-	-	-

Директор Атырауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Рахметов К.С.

