

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "QAZAQGAZ AIMAQ" на 2026-2030 годы", утвержденная совместным приказом МЭ РК № 448-ОД от 25 ноября 2025 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 188-ОД от 03 сентября 2025 г., за 2 квартал 2026 года по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге (без НДС)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	Костанайский производственный филиал				1 110 952	0	1 110 952	0	-1 110 952		0	0	0		0	0	0	0
1.	Машины и оборудования, передаточные устройства																	
1.1.	Разработка проектно-сметной документации "Строительство застройки газопровода с установкой ГРПШ по адресу: Костанайская область, район Б.Майлина, с. Эйсет, ул. Омарова-ул. СПТУ д. 28, ул. Жабагы Батыра"	шт	1		3 227		3 227	0	-3 227		0	0	0		0	0	0	0
1.2.	Разработка проектно-сметной документации "Строительство эксплуатационной базы в с. Камысты Камыстинского района"	шт	1		24 511		24 511	0	-24 511		0	0	0		0	0	0	0
1.3.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №12 на газорегуляторный пункт блочный в с. Асенкритовка, район Б.Майлина"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.4.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №3 на газорегуляторный пункт блочный в г. Рудный"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.5.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №4 на газорегуляторный пункт блочный в г.Рудный"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.6.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №5 на газорегуляторный пункт блочный в г.Рудный"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.7.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №8 на газорегуляторный пункт блочный в г.Рудный"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.8.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №1 на газорегуляторный пункт блочный в с. Босколь, Карабалыкского района"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.9.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №2 на газорегуляторный пункт блочный в п. Карабалык, Карабалыкского района"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.10.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №3 на газорегуляторный пункт блочный в с. Научное, Карабалыкского района"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.11.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №6 на газорегуляторный пункт блочный в с. Целинное, Карабалыкского района"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.12.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №8 на газорегуляторный пункт блочный в с. Котлованное, Карабалыкского района"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.13.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №7 на газорегуляторный пункт блочный в с. Сарыколь, Карабалыкского района"	шт	1		4 672		4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0

1.14.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №9 на газорегуляторный пункт блочный в с. Ельшанское, Карабалыкского района"	шт	1		4 672	4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.15.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №10 на газорегуляторный пункт блочный в п. Карабалык, Карабалыкского района"	шт	1		4 672	4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.16.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №2А на газорегуляторный пункт блочный в с. Садчиковка, Костанайского района"	шт	1		4 672	4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.17.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №3 на газорегуляторный пункт блочный в с. Садчиковка, Костанайского района"	шт	1		4 672	4 672	0	-4 672		0	0	0		0	0	0	0
1.18.	Разработка проектно-сметной документации "Замена запорной арматуры в газовых колодцах на газопроводах среднего давления г. Рудный"	шт	1		4 698	4 698	0	-4 698		0	0	0		0	0	0	0
1.19.	Разработка проектно-сметной документации "Замена запорно-регулирующей арматуры г. Лисаковск"	шт	1		1 656	1 656	0	-1 656		0	0	0		0	0	0	0
1.20.	"Замена газорегуляторного пункта шкафного «Фролова» со строительством газопроводов низкого давления от газорегуляторного пункта №39 в г. Костанай"	м	609		45 132	45 132	0	-45 132		0	0	0		0	0	0	0
1.21.	"Устройство закольцовки газопроводов низкого давления между газорегуляторным пунктом «Красный Партизан» - газорегуляторным пунктом «Птицефабрика» - газорегуляторным пунктом «Геофизик» г. Костанай"	м	2184		204 063	204 063	0	-204 063		0	0	0		0	0	0	0
1.22.	"Строительство эксплуатационной базы в с. Аулиеколь Аулиекольского района"	шт	1		209 090	209 090	0	-209 090		0	0	0		0	0	0	0
1.23.	"Строительство эксплуатационной базы в с. Федоровка Федоровского района"	шт	1		209 090	209 090	0	-209 090		0	0	0		0	0	0	0
1.24.	Компрессор АСВ-100/800.1 ALTECO	шт	18		5 040	5 040	0	-5 040		0	0	0		0	0	0	0
1.25.	Мотопомпа бензиновая ALTECO Standard GWP80	шт	36		2 448	2 448	0	-2 448		0	0	0		0	0	0	0
1.26.	Бензиновый генератор ЗУБР	шт	18		7 754	7 754	0	-7 754		0	0	0		0	0	0	0
1.27.	Триммер бензиновый ЗУБР	шт	36		1 924	1 924	0	-1 924		0	0	0		0	0	0	0
1.28.	РДНК -400/400М1000(Ду50/50)	шт	2		239	239	0	-239		0	0	0		0	0	0	0
1.29.	РДБК1-100/50	шт	1		270	270	0	-270		0	0	0		0	0	0	0
1.30.	РДГ-80Н	шт	3		1 222	1 222	0	-1 222		0	0	0		0	0	0	0
1.31.	РДГ-50Н	шт	4		1 110	1 110	0	-1 110		0	0	0		0	0	0	0
1.32.	Устройство для врезки	шт	3		37 021	37 021	0	-37 021		0	0	0		0	0	0	0

1.33.	Станции катодной защиты 0,6 кВт трансформаторного типа	шт	15		26 794		26 794	0	-26 794		0	0	0		0	0	0	0
1.34.	Станции катодной защиты 1,2 кВт трансформаторного типа	шт	85		158 495		158 495	0	-158 495		0	0	0		0	0	0	0
1.35.	Станции катодной защиты 3,0 кВт трансформаторного типа	шт	5		6 315		6 315	0	-6 315		0	0	0		0	0	0	0
1.36.	Устройство ограничения расхода газа Д150	шт	1		486		486	0	-486		0	0	0		0	0	0	0
1.37.	Устройство ограничения расхода газа Д80	шт	2		1 042		1 042	0	-1 042		0	0	0		0	0	0	0
1.38.	Устройство ограничения расхода газа Д100	шт	2		1 234		1 234	0	-1 234		0	0	0		0	0	0	0
1.39.	Устройство ограничения расхода газа Д150	шт	3		2 054		2 054	0	-2 054		0	0	0		0	0	0	0
1.40.	Устройство ограничения расхода газа Д200	шт	1		793		793	0	-793		0	0	0		0	0	0	0
1.41.	Устройство ограничения расхода газа Д300	шт	4		4 804		4 804	0	-4 804		0	0	0		0	0	0	0
1.42.	Автотранспорт Ассенизатор	шт	2		80 357		80 357	0	-80 357		0	0	0		0	0	0	0

Директор Костанайского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ"



М. Омарходжаев

Handwritten signature of the Director of the Kustanay branch of QAZAQGAZ AİMAQ.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Газификация, техническое перевооружение газораспределительных систем Костанайского производственного филиала акционерного общества "QAZAQGAZ AIMAQ" на 2026-2030 годы", утвержденная совместным приказом МЭ РК № 448-ОД от 25 ноября 2025 г. и ДКРЕМ МНЭ РК по Костанайской области № 188-ОД от 03 сентября 2025 г. за 2 квартал 2026 года

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

тыс. тенге (без НДС)

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс. тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Костанайский производственный филиал					
1.	Машины и оборудование, передаточные устройства				
1.1.	Разработка проектно-сметной документации "Строительство закладки газопровода с установкой ГРПШ по адресу: Костанайская область, район Б.Майлина, с. Элет, ул. Омарова-ул. СГПУ д. 28, ул. Жабагы Батыра"	район Б.Майлина, с.Элет	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.2.	Разработка проектно-сметной документации "Строительство эксплуатационной базы в с. Камысты Камыстинского района"	Камыстинский район, с.Камысты	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.3.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №12 на газорегуляторный пункт блочный в с. Асенкритовка, район Б.Майлина"	район Б.Майлина, с.Асенкритовка	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.4.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №3 на газорегуляторный пункт блочный в г. Рудный"	г. Рудный	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.5.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №4 на газорегуляторный пункт блочный в г.Рудный"	г. Рудный	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.6.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №5 на газорегуляторный пункт блочный в г.Рудный"	г. Рудный	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.7.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №8 на газорегуляторный пункт блочный в г.Рудный"	г. Рудный	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.8.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №1 на газорегуляторный пункт блочный в с. Босколь, Карабалыкского района"	Карабалыкский район, с.Босколь	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.9.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №2 на газорегуляторный пункт блочный в н. Карабалык, Карабалыкского района"	Карабалыкский район, с.Карабалык	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.10.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №3 на газорегуляторный пункт блочный в с. Научное, Карабалыкского района"	Карабалыкский район, с.Научное	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.11.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №6 на газорегуляторный пункт блочный в с. Целинное, Карабалыкского района"	Карабалыкский район, с.Целинное	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.12.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №8 на газорегуляторный пункт блочный в с. Котлованное, Карабалыкского района"	Карабалыкский район, с.Котлованное	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.13.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №7 на газорегуляторный пункт блочный в с. Сарыколь, Карабалыкского района"	Карабалыкский район, с.Сарыколь	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.14.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №9 на газорегуляторный пункт блочный в с. Ельшанское, Карабалыкского района"	Карабалыкский район, с.Ельшанское	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.15.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №10 на газорегуляторный пункт блочный в н. Карабалык, Карабалыкского района"	Карабалыкский район, с.Карабалык	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.16.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №2А на газорегуляторный пункт блочный в с. Садчиковка, Костанайского района"	Костанайский район, с.Садчиковка	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.17.	Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция газорегуляторного пункта №3 на газорегуляторный пункт блочный в с. Садчиковка, Костанайского района"	Костанайский район, с.Садчиковка	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.18.	Разработка проектно-сметной документации "Замена запорной арматуры в газовых колодцах на газопроводах среднего давления г. Рудный"	г. Рудный	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.19.	Разработка проектно-сметной документации "Замена запорно-регулирующей арматуры г. Лисаковск"	г. Лисаковск	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.20.	"Замена газорегуляторного пункта шкафного «Фролова» со строительством газопроводов низкого давления от газорегуляторного пункта №39 в г. Костанай"	г. Костанай	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.21.	"Устройство закладки газопроводов низкого давления между газорегуляторным пунктом «Красный Партизан» - газорегуляторным пунктом «Птицефабрика» - газорегуляторным пунктом «Геофизик» г. Костанай"	г. Костанай	Договор заключен	4 квартал 2026 г.	
1.22.	"Строительство эксплуатационной базы в с. Аулиеколь Аулиекольского района"	Аулиекольский район, с.Аулиеколь	Закупка находится на рассмотрении у оператора ЦА	4 квартал 2026 г.	
1.23.	"Строительство эксплуатационной базы в с. Федоровка Федоровского района"	Федоровский район, с.Федоровка	Закупка находится на рассмотрении у оператора ЦА	4 квартал 2026 г.	
1.24.	Компрессор ACB-100/800 I ALTECO	г. Костанай	Закупка состоялась, договор на стадии подписания	4 квартал 2026 г.	
1.25.	Мотогенная бензиновая ALTECO Standard GWP80	г. Костанай	Закупка состоялась, договор на стадии подписания	4 квартал 2026 г.	
1.26.	Бензиновый генератор ЗУБР	г. Костанай	Закупка состоялась, договор на стадии подписания	4 квартал 2026 г.	
1.27.	Триммер бензиновый ЗУБР	г. Костанай	Закупка состоялась, договор на стадии подписания	4 квартал 2026 г.	
1.28.	РДНК -400-400М1000(Ду50/50)	г. Костанай	Закупка не состоялась. Будут объявлены повторные закупки	4 квартал 2026 г.	
1.29.	РДБК1-100/50	г. Костанай	Закупка не состоялась. Будут объявлены повторные закупки	4 квартал 2026 г.	
1.30.	РДГ -8011	г. Костанай	Закупка состоялась, договор на стадии подписания	4 квартал 2026 г.	

