

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2025 жылғы 29 желтоқсандағы №535-Н/Қ және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 2025 жылғы 22 желтоқсандағы №66-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген «QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалының 2026-2030 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы тоқсан сайынғы ақпараты.

2026 жылдың II тоқсаны үшін (алдын ала деректер)
газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметі бойынша

ҚҚС-сыз мың теңге

№ p/c	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іске асырылуы туралы ақпарат																	
	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге		Меншікті қаражат				Қарыз қаражаты				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			жоспар 2026	факт	жоспар 2026	факт	жоспар 2026	факт	ауытқу	ауытқулар себептері	жоспар 2026	факт	ауытқу	ауытқулар себептері	жоспар 2026	факт	жоспар 2026	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Жаңа құрылыс				1 457 121		1 457 121		- 1 457 121									
1.1	«Қожакент елді мекеніне дейін жоғары қысымды газ құбырын және кентішілік газ тарату желілерін салу»	км	27		1 457 121		1 457 121		-1 457 121	Шарт жасасу кезеңі								
2	Машиналар мен жабдықтар, беру құрылғылары				100 951	215	100 951	215	-100 736									
2.1.	Қол лазерлік метан детекторы	шт.	10		41 518		41 518		-41 518	Шарт жасасу кезеңі								
2.2.	Газ талдағыш	шт.	50		17 250		17 250		-17 250	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
2.3.	Қол редукторы бар болат фланецті шар шүмегі Pn-16 Dn-200mm	шт.	1		1 369		1 369		-1 369	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде								
2.4.	Қол редукторы бар болат фланецті шар шүмегі Pn-16 Dn-250mm	шт.	9		12 510		12 510		-12 510	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде								
2.5.	Қол редукторы бар болат фланецті шар шүмегі Pn-16 Dn-300mm	шт.	2		3 580		3 580		-3 580	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде								
2.6.	Газ қысымын реттегіш РДП 100Н	шт.	11		10 562		10 562		-10 562	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде								
2.7.	Газ қысымын реттегіш РДП 80К	шт.	10		7 700		7 700		-7 700	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде								
2.8.	Газ қысымын реттегіш РДП 50Н	шт.	13		5 850		5 850		-5 850	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде								
2.9.	Бұрыштық тегістеу машиналары (230 мм, 2200 Вт, 5,0 кг, картон)	шт.	8	8	612	215	612	215	-397	Шарт орындалды, қабылдау-тапсыру актісі 05.05.2026 ж.тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде үнемдеу.								
	2026 жыл бойынша барлығы				558 072	215	558 072	215	-1 557 857									



"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Қызылорда өндірістік филиалының директоры

Н.С. Шаухаманов

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2025 жылғы 29 желтоқсандағы №535-Н/Қ және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 2025 жылғы 22 желтоқсандағы №66-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген «QAZAQGAZ АИМАQ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалының 2026-2030 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы тоқсан сайынғы ақпараты.

2026 жылдың II тоқсаны үшін (алдын ала деректер)

Қызмет түрі: газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау

№	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу кезеңі	Орындалу мерзімдері (жасалған шартқа және/немесе жоспарға сәйкес)	Есепті кезеңде орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
1	Жаңа құрылыс				
1.1	«Қожакент елді мекеніне дейін жоғары қысымды газ құбырын және кентішілік газ тарату желілерін салу»	Жанакорған ауданы, Қызылорда облысы	Шарт жасасу кезеңі	2026 ж. 4 тоқсан	0
2	Машиналар мен жабдықтар, беру құрылғылары				
2.1.	Қол лазерлік метан детекторы	Қызылорда қ.	Шарт жасасу кезеңі	2026 ж. 3-4 тоқсан	0
2.2.	Газ талдағыш	Қызылорда қ.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	2026 ж. 3-4 тоқсан	0
2.3.	Қол редукторы бар фланецті болат шүмек Рn-16 Dn-200mm	Қызылорда қ.	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде	2026 ж. 3-4 тоқсан	0
2.4.	Қол редукторы бар фланецті болат шүмек Рn-16 Dn-250mm	Қызылорда қ.	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде	2026 ж. 3-4 тоқсан	0
2.5.	Қол редукторы бар фланецті болат шүмек Рn-16 Dn-300mm	Қызылорда қ.	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде	2026 ж. 3-4 тоқсан	0
2.6.	Газ қысымын реттегіш РДП 100Н	Қызылорда қ.	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде	2026 ж. 3-4 тоқсан	0
2.7.	Газ қысымын реттегіш РДП 80К	Қызылорда қ.	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде	2026 ж. 3-4 тоқсан	0
2.8.	Газ қысымын реттегіш РДП 50Н	Қызылорда қ.	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 3-4 тоқсанында күтілуде	2026 ж. 3-4 тоқсан	0
2.9.	Бұрыштық тегістеу машиналары (230 мм, 2200 Вт, 5,0 кг, картон)	Қызылорда қ.	Шарт орындалды, қабылдау-тапсыру актісі 05.05.2026 ж. тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде ұсынылды.	2026 ж. 2 тоқсан	215
	2026 жыл бойынша барлығы				215

"QAZAQGAZ АИМАQ" АҚ Қызылорда өндірістік филиалының директоры



Н.С. Шаухаманов