

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)

"Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "QazaqGaz Aımaq" на 2026-2030 годы", утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 16.10.2025 года № 395-н/к и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области от 17.09.2025 года № 77-ОД

**за 2 квартал 2026 год (предварительные данные)
по услуге транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																		тыс.тенге
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность		
			план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Мангистауский производственный филиал																		
1	Капитальные вложения в поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала				5 325 560	0	5 325 560	0	0			0	0	0		0	0	0	0
1.1.	Машины и оборудование, передаточные устройства				4 883 647		4 883 647												
1.1.1	Реконструкция (перенос) надземного газопровода низкого давления Ду 37 мм, Ду 76 мм, Ду 219 мм, из частных территорий ИЖС с увеличением диаметра газопровода на Ду 108 мм, Ду 219 мм, мкр.Рахат, г.Жанаозен	км	48,663		3 253 223		3 253 223												
	услуги строительно-монтажных работ				3 148 991		3 148 991			проводятся тендерные процедуры									
	услуги технического надзора				89 746		89 746			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале									
	услуги авторского надзора				14 486		14 486			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале									
1.1.2	Реконструкция (замена) подземного стального газопровода среднего давления в г.Жанаозен (возле поворота Темиртас, мкр.Рахат, мкр.Самал, мкр.Астана, мкр.Байтерек, мкр.Бостандык, мкр.Вокзал) г.Жанаозен	км	19,930		1 630 424		1 630 424												
	услуги строительно-монтажных работ				1 578 186		1 578 186			проводятся тендерные процедуры									
	услуги технического надзора				44 978		44 978			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале									
	услуги авторского надзора				7 260		7 260			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале									
1.2.	Здания и сооружения				174 416		174 416												
1.2.1	Капитальный ремонт административных зданий и хозяйственных построек в 22 мкр.г.Актау	м2	2 773,200		174 416		174 416												
	услуги строительно-монтажных работ				168 746		168 746			проводятся тендерные процедуры									

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	услуги технического надзора				4 894		4 894			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
	услуги авторского надзора				776		776			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3	Разработка ПСД с комплексной введомственной экспертизой				158 654		158 654											
1.3.1	Замена газовых колодцев ГК №7, 9а, 11, 14, 16, 17, 29, 30, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 64, 63, 70. г.Актау (19 шт)	услуга	1		3 508		3 508			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.2	Замена станции катодной защиты по г.Актау в количестве 40 ед. и глубинных анодных заземлителей в количестве 80 ед	услуга	1		28 352		28 352			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.3	Замена станции катодной защиты по г.Актау (промзона) в количестве 13 ед. и глубинных анодных заземлителей в количестве 26 ед	услуга	1		16 679		16 679			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.4	Замена ГРС №1,2,3 на ПГБ в г.Жанаозен	услуга	1		3 614		3 614			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.5	Замена станции катодной защиты по г.Жанаозен в количестве 2 ед. и глубинных анодных заземлителей в количестве 4 ед	услуга	1		3 167		3 167			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.6	Замена ШГРП №2,3,4,5,6 (старый) на ПГБ с. по мкр.Мунайшы-2, Жантабыл, Новостройка, С.Алиева, с.Жытыбай, Каракинский район (5 шт)	услуга	1		3 651		3 651			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.7	Замена (реконструкция) подземного газопровода (1,7 км.) среднего давления Ду108мм (сталь) на ПЭ 160 мм в селе Сарга Бейнеуского района	услуга	1		4 285		4 285			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.8	Переустройство газопроводов на местах пересечения с автомобильными дорогами на газопроводе высокого давления Ø219 мм на ПЭ Ø255 мм от "АГРС "ГТИМ-30" до г.Форт-Шевченко"	услуга	1		3 621		3 621			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.9	Реконструкция (перенос) подземного газопровода (1,64 км.) среднего и низкого давления Ду 108 мм, Ду 159, из частных территорий ИЖС с увеличением диаметра газопровода на ПЭ 160 мм и ПЭ 225 мм, мкр.Салтанат, с.Мунайшы., мкр.Нефтяник, с.Жытыбай, Каракинском районе	услуга	1		4 203		4 203			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.10	Реконструкция (перенос) подземного и надземного стального газопровода (6,64 км.) низкого давления ж/м Баянды-2 и село Баянды Мунайлинском районе	услуга	1		8 362		8 362			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.11	Замена ПГБ №19,35,42,47 на ПГБ с.Мангистау, ж/м Айрақты (Мангистау-3), ж/м Шеркала (мангистау-4), ж/м Бешоқы (Мангистау-5). Мунайлинском районе (4 шт)	услуга	1		3 633		3 633			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.12	Реконструкция (перенос) стального подземного газопровода (0,7 км.) высокого давления Ø108 мм на ПЭ Ø160 мм в подземном исполнении от газопровода высокого давления "Актау-Аэропорт" до ПГБ №1 в с.Ақшүкүл	услуга	1		2 566		2 566			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.13	Замена существующих ГРП №2,5,6,13,15,22, ШГРПВ-1 (Рауан) на ПГБ в г.Актау (7 шт)	услуга	1		3 687		3 687			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								


№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.3.14	Реконструкция (перенос) подземного газопровода (0,8 км.) среднего и низкого давления Ду 159 мм в районе областной прокуратуры 15 мкр, г.Актау	услуга	1		2 830		2 830			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.15	Реконструкция (замена) подземного и надземного стального газопровода (2,81 км.) высокого и среднего давления в с. Куланды, Сенек Каракиянский район	услуга	1		5 364		5 364			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.16	Реконструкция (замена) подземных стальных газопроводов (5,59 км.) низкого давления мкр. Астана, с.Тенге АТП, Мкр Арай-1, мкр. Акбулак, мкр.Шутыла, мкр. Бостандык в г.Жанозен	услуга	1		7 584		7 584			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.17	Замена ГРП №1,12,13 на ПГБ с.Мунайшы, Каракиянский район (3 шт)	услуга	1		3 614		3 614			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.18	Замена ШГРП №1,6,13 и ПГБ №3,4,7,9, на ПГБ (с большой пропускной способностью) расположенный по адресу: с.Курык, Каракиянский район (7 шт)	услуга	1		3 688		3 688			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.19	Замена ШГРП №1,2,8,13 на ПГБ с.Баутине, г.Форт-Шевченко, Тупкараганский район (4 шт)	услуга	1		3 633		3 633			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.20	Замена ШГРП №19, 20, 26 (старый) на ПГБ в с.Кызылозен, Тупкараганский район	услуга	1		3 614		3 614			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.21	Замена ШГРП №2,11,12,17 на ПГБ в с.Сайын-Шалапатов, Тупкараганский район (4 шт)	услуга	1		3 633		3 633			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.22	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по г.Актау. Модернизация узлов учета расхода газа 16 шт	услуга	2		16 121		16 121			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.23	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по Бейнеускому району. Модернизация узлов учета расхода газа 9 шт	услуга	3		9 068		9 068			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.24	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по Тупкараганскому району. Модернизация узлов учета расхода газа 3 шт	услуга	4		3 023		3 023			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.25	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по г.Жанозен. Установка ПУРГ с функцией телеметрии РДГ-150 с. Куланды (Ду 100 мм) 1 шт	услуга	5		3 577		3 577			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.3.26	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа на ГВД «Актау-Аэропорт», Тупкараганский район. Установка ПУРГ с функцией телеметрии (Ду 159 мм) 1 шт	услуга	6		3 577		3 577			договор заключен, исполнение ожидается в 4 квартале								
1.4	Прочие основные средства				108 843		108 843											
1.4.1	Оборудование				49 792		49 792											
1.4.1.1	Мультигазовый переносной газоанализатор Riken keiki GX-3R Pro	шт	5		4 500		4 500			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.2	Мультигазовый переносной газоанализатор Draeger X-am 3500 с шлангом	шт	5		4 000		4 000			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.3	Газоанализатор Laser Methan Smart (ПЕРГАМ)	шт	1		8 752		8 752			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.4	Стыковой сварочный аппарат для ПЭ труб	шт	1		4 100		4 100			проводятся тендерные процедуры								

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.1.5	Муфтовый сварочный аппарат MSA Plus 350	шт	2		5 000		5 000			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.6	Прибор одориметр "ИЗО" с зарядным устройством	шт	1		1 250		1 250			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.7	Сварочный электрогенератор, бензиновый, 220/380В	шт	3		5 400		5 400			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.8	Разгонщик фланцев механический РФМ-9 Полдэк	шт	2		400		400			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.9	Молоток отбойный DeWALT D25951K	шт	1		810		810			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.10	Краскопульт	шт	2		300		300			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.11	Установка пескоструйная, давление 12 бар	шт	1		850		850			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.12	Колесо измерительное, Bosch GWM 32 Professional	шт	3		210		210			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.13	Дальномер лазерный Bosch Universal Distance 50	шт	3		210		210			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.14	Ультразвуковой толщиномер OLYMPUS 27 MG	шт	1		2 500		2 500			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.15	Мотопомпа бензиновая для грязной воды, глубина всасывания 8м, мощность не менее 15л/с	шт	2		1 200		1 200			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.16	Тиски слесарные, поворотные, стальные, с наковальной, 200мм	шт	1		120		120			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.17	Тиски слесарные, поворотные, стальные, с наковальной, 100мм	шт	1		90		90			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.18	Кислородные баллоны 40 литров	шт	14		2 240		2 240			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.19	Ацетиленовые баллоны 40 литров	шт	7		1 120		1 120			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.20	Тележка для 2-х газовых баллонов	шт	7		560		560			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.21	Когти монтерские	шт	4		200		200			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.22	Ножницы болторезные, обмездные, для диаметра-20мм	шт	7		770		770			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.23	Прожигатор переносной, взрывозащищенный с подставкой	шт	7		840		840			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.24	Дисковая пила UKS 160/355 на роликах для ПЭ труб 160-355 мм	шт	3		870		870			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.25	Rock FORCE Набор инструментов 148 пр.1/4"1/2"(6гр.)(головки 4-32мм, ключи 6-32мм)	шт	5		900		900			проводятся тендерные процедуры								
1.4.1.26	Сварочный аппарат для стыковой сварки Tutan Makina AL 160 (63-160мм)	шт	2		1 700		1 700			проводятся тендерные процедуры								

№ п/п	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования																	
	Наименование мероприятий	Единица измерения (для натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекты), тыс. тенге		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая (иная) деятельность	
			план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	отклонение	причины отклонения	план 2026г.	факт	план 2026г.	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.4.1.27	Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-12000/1-Ц	шт	5		900		900			проводятся тендерные процедуры								
1.4.2	<i>Ортехника</i>				49 771		49 771											
1.4.2.1	Моноблок Asus E5702WVAR	шт	20		11 964		11 964			проводятся тендерные процедуры								
1.4.2.2	Системный блок Dell Optiplex 5000 SFF	шт	90		24 107		24 107			проводятся тендерные процедуры								
1.4.2.3	Dell Monitor S2721HS	шт	90		8 100		8 100			проводятся тендерные процедуры								
1.4.2.4	МФУ Xerox B415DN	шт	20		5 600		5 600			проводятся тендерные процедуры								
1.4.3	<i>Мебель</i>				9 280		9 280											
1.4.3.1	Приобретение кондиционера в Жанаозенское РГХ	шт	5		1 150		1 150			проводятся тендерные процедуры								
1.4.3.2	Приобретение кондиционера в Мангистауское РГХ	шт	4		920		920			проводятся тендерные процедуры								
1.4.3.3	Приобретение кондиционера в Каракиянское РГХ	шт	6		1 380		1 380			проводятся тендерные процедуры								
1.4.3.4	Приобретение кондиционера в Тупкраганское РГХ	шт	5		1 150		1 150			проводятся тендерные процедуры								
1.4.3.5	Приобретение кондиционера на Промплощадке 21 мкр	шт	21		4 680		4 680			проводятся тендерные процедуры								
	Всего на 2026 год				5 325 560	0	5 325 560	0	0		0	0		0	0	0	0	0

Директор Мангистауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Кулбаев А.А.



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы "Модернизация, реконструкция и новое строительство газораспределительных сетей населенных пунктов Мангистауской области и поддержание действующих активов Мангистауского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq" на 2026-2030 годы", утвержденная совместным приказом Министерства энергетики Республики Казахстан от 16.10.2025 года № 395-н/к и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по Мангистауской области от 17.09.2025 года № 77-ОД

за 2 квартал 2026 года (предварительные данные)

Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Мангистауский производственный филиал					
1	Реконструкция (перенос) надземного газопровода низкого давления Ду 57 мм, Ду 76 мм, Ду 219 мм, из частных территорий ИЖС с увеличением диаметра газопровода на Ду 108 мм, Ду 219 мм, мкр.Рахат, г.Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		проводятся тендерные процедуры	30.11.2026г	
	услуги технического надзора		ТОО TechExpertConsulting, №1186959/2026/1 от 16.04.2026г	30.11.2026г	
	услуги авторского надзора		ТОО KAZHADA PROJECTS, №1203727/2026/1 от 10.04.2026г	30.11.2026г	
2	Реконструкция (замена) подземного стального газопровода среднего давления в г.Жанаозен (возле поворота Темиртас, мкр.Рахат, мкр.Самал, мкр.Астана, мкр.Байтерек, мкр.Бостандык, мкр Вокзал) г.Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			
	услуги строительно-монтажных работ		проводятся тендерные процедуры	30.11.2026г	
	услуги технического надзора		ТОО VostokExpert, №1186959/2026/1 от 16.04.2026г	30.11.2026г	
	услуги авторского надзора		ТОО KAZHADA PROJECTS, №1203727/2026/1 от 10.04.2026г	30.11.2026г	
3	Капитальный ремонт административных зданий и хозяйственных построек в 22 мкр.г.Актау	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау			
	услуги строительно-монтажных работ		проводятся тендерные процедуры	30.11.2026г	
	услуги технического надзора		ТОО АТЛАНТИС-ПВ, №1186960/2026/1 от 08.05.2026г	30.11.2026г	

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	услуги авторского надзора		ТОО СпецСтрой Согласование, №1203715/2026/1 от 09.04.2026г	30.11.2026г	
4	Замена газовых колодцев ГК №7, 9а, 11, 14, 16, 17, 29, 30, 34, 37, 38, 40, 42, 43, 46, 47, 64, 63, 70. г.Актау (19 шт)	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект- 2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		ТОО ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026г	
5	Замена станции катодной защиты по г.Актау в количестве 40 ед. и глубинных анодных заземлителей в количестве 80 ед	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау			
	разработка ПСД		ТОО Lisma-BB/Лисма- ББ, №1185792/2026/1 от 20.03.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры	31.08.2026г	
6	Замена станции катодной защиты по г.Актау (промзона) в количестве 13 ед. и глубинных анодных заземлителей в количестве 26 ед	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект- 2030, №1185927/2026/1 от 25.03.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		ТОО ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026г	
7	Замена ГРС №1,2,3 на ПГБ в г.Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			
	разработка ПСД		ТОО ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры	31.08.2026г	
8	Замена станции катодной защиты по г.Жанаозен в количестве 2 ед. и глубинных анодных заземлителей в количестве 4 ед	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект- 2030, №1185927/2026/1 от 25.03.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		ТОО ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026г	
9	Замена ШГРП №2,3,4,5,6 (старый) на ПГБ с. по мкр.Мунайшы-2, Жангабыл, Новостройка, С.Алиева, с.Жетыбай, Каракиянский район (5 шт)	Казахстан, Мангистауская область,Каракиянский район			

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	разработка ПСД		ТОО ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		ТОО ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026г	
10	Замена (реконструкция) подземного газопровода (1,7 км.) среднего давления Ду108мм (сталь) на ПЭ 160 мм в селе Сарга Бейнеуского района	Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		ТОО ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026г	
11	Переустройство газопроводов на местах пересечения с автомобильными дорогами на газопроводе высокого давления Ø219 мм на ПЭ Ø255 мм от "АГРС "ГПМ-30" до г.Форт-Шевченко"	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры	31.08.2026г	
12	Реконструкция (перенос) подземного газопровода (1,64 км.) среднего и низкого давления Ду 108 мм, Ду 159, из частных территорий ИЖС с увеличением диаметра газопровода на ПЭ 160 мм и ПЭ 225 мм, мкр.Салтанат, с.Мунайшы., мкр.Нефтяник, с.Жетыбай, Каракиянском районе	Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		ТОО ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026г	
13	Реконструкция (перенос) подземного и надземного стального газопровода (6,64 км.) низкого давления ж/м Баянды-2 и село Баянды Мунайлинском районе	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026г	

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		ТОО АВАУ-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026г	
14	Замена ПГБ №19,35,42,47 на ПГБ с.Мангистау, ж/м Айракты (Мангистау-3), ж/м Шеркала (мангистау-4), ж/м Бесшоқы (Мангистау-5). Мунайлинском районе (4 шт)	Казахстан, Мангистауская область, Мунайлинский район			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры	31.08.2026г	
15	Реконструкция (перенос) стального подземного газопровода (0,7 км.) высокого давления Ø108 мм на ПЭ Ø160 мм в подземном исполнении от газопровода высокого давления "Актау-Аэропорт" до ПГБ №1 в с.Ақшүкүр	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры	31.08.2026г	
16	Замена существующих ГРП №2,5,6,13,15,22, ШГРПВ-1 (Рауан) на ПГБ в г.Актау (7 шт)	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау			
	разработка ПСД		ТОО ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры	31.08.2026г	
17	Реконструкция (перенос) подземного газопровода (0,8 км.) среднего и низкого давления Ду 159 мм в районе областной прокуратуры 15 мкр. г.Актау	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		ТОО АВАУ-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026г	
18	Реконструкция (замена) подземного и надземного стального газопровода (2,81 км.) высокого и среднего давления в с. Куланды,Сенек Каракиянский район	Казахстан, Мангистауская область,Каракиянский район			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185933/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры	31.08.2026г	

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
19	Реконструкция (замена) подземных стальных газопроводов (5,59 км.) низкого давления мкр. Астана, с.Тенге АТП, Мкр Арай-1, мкр. Акбулак, мкр.Шугыла, мкр. Бостандык, в г.Жанаозен	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			
	разработка ПСД		TOO КазМераПроект-2030, №1185931/2026/1 от 30.03.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		TOO ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026г	
20	Замена ГРП №1,12,13 на ПГБ с.Мунайшы, Каракиянский район (3 шт)	Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район			
	разработка ПСД		TOO ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		TOO ABAY-175 Expert.kz, №1223786/2026/1 от 15.06.2026г	31.08.2026г	
21	Замена ШГРП №1,6,13 и ПГБ №3,4,7,9, на ПГБ (с большой пропускной способностью) расположенный по адресу: с.Курык, Каракиянский район (7 шт)	Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район			
	разработка ПСД		TOO ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры	31.08.2026г	
22	Замена ШГРП №1,2,8,13 на ПГБ с.Баутино, г.Форт-Шевченко, Тупкараганский район (4 шт)	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район			
	разработка ПСД		TOO ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры	31.08.2026г	
23	Замена ШГРП №19, 20, 26 (старый) на ПГБ в с.Кызылозен, Тупкараганский район	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район			
	разработка ПСД		TOO ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры	31.08.2026г	
24	Замена ШГРП №2,11,12,17 на ПГБ в с.Сайын-Шапагатов, Тупкараганский район (4 шт)	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район			
	разработка ПСД		TOO ARLAN BM, №1185919/2026/1 от 01.04.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры	31.08.2026г	
25	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по г.Актау. Модернизация узлов учета расхода газа 16 шт	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау			

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185936/2026/1 от 28.03.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры	31.08.2026г	
26	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по Бейнеускому району. Модернизация узлов учета расхода газа 9 шт	Казахстан, Мангистауская область, Бейнеуский район			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185936/2026/1 от 28.03.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры	31.08.2026г	
27	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по Тупкараганскому району. Модернизация узлов учета расхода газа 3 шт	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185936/2026/1 от 28.03.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры	31.08.2026г	
28	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа по г.Жанаозен. Установка ПУРГ с функцией телеметрии РДГ-150 с. Куланды (Ду 100 мм) 1 шт	Казахстан, Мангистауская область, г.Жанаозен			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185935/2026/1 от 25.03.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры	31.08.2026г	
29	Внедрение автоматизированной системы учета расхода газа на ГВД «Актау-Аэропорт», Тупкараганский район. Установка ПУРГ с функцией телеметрии (Ду 159 мм) 1 шт	Казахстан, Мангистауская область, Тупкараганский район			
	разработка ПСД		ТОО КазМераПроект-2030, №1185935/2026/1 от 25.03.2026г	31.08.2026г	
	проведение комплексной вневедомственной экспертизы		проводятся тендерные процедуры	31.08.2026г	
1.4	Прочие основные средства				
1.4.1	Оборудование				
1.4.1.1	Мультигазовый переносной газоанализатор Riken keiki GX-3R Pro	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.2	Мультигазовый переносной газоанализатор Draeger X-am 3500 с шлангом	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.3	Газоанализатор Laser Methan Smart (ПЕРГАМ)	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1.4.1.4	Стыковой сварочный аппарат для ПЭ труб	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.5	Муфтовый сварочный аппарат MSA Plus 350	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.6	Прибор одориметр "ИЗО" с зарядным устройством	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.7	Сварочный электрогенератор, бензиновый, 220/380В	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.8	Разгонщик фланцев механический РФМ-9 Полидэк	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.9	Молоток отбойный DeWALT D25951K	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.10	Краскопулт	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.11	Установка пескоструйная, давление 12 бар	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.12	Колесо измерительное, Bosch GWM 32 Professional	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.13	Дальномер лазерный Bosch Universal Distance 50	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.14	Ультразвуковой толщиномер OLYMPUS 27 MG	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.15	Мотопомпа бензиновая для грязной воды, глубина всасывания 8м, мощность не менее 15л/с	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.16	Тиски слесарные, поворотные, стальные, с наковальной, 200мм	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.17	Тиски слесарные, поворотные, стальные, с наковальной, 100мм	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.18	Кислородные баллоны 40 литров	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.19	Ацетиленовые баллоны 40 литров	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.20	Тележка для 2-х газовых баллонов	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.21	Когти монтерские	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.22	Ножницы болторезные, обмедненные, для диаметра-20мм	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.23	Прожектор переносной, взрывозащищенный с подставкой	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.24	Дисковая пила UKS 160/355 на роликах для ПЭ труб 160-355 мм	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.25	Rock FORCE Набор инструментов 148 пр.1/4"1/2"(6гр.)(головки 4-32мм, ключи 6-32мм)	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.26	Сварочный аппарат для стыковой сварки Turan Makina AL 160 (63-160мм)	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.1.27	Стабилизатор напряжения Ресанта АСН-12000/1-Ц	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.2	<i>Оргтехника</i>				
1.4.2.1	Моноблок Asus E5702WVAR	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1.4.2.2	Системный блок Dell Optiplex 5000 SFF	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.2.3	Dell Monitor S2721HS	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.2.4	МФУ Xerox B415DN	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.3	Мебель				
1.4.3.1	Приобретение кондиционера в Жанаөзенское РГХ	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.3.2	Приобретение кондиционера в Мангистауское РГХ	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.3.3	Приобретение кондиционера в Каракиянское РГХ	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.3.4	Приобретение кондиционера в Тупкраганское РГХ	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	
1.4.3.5	Приобретение кондиционера на Промплощадке 21 мкр	Казахстан, Мангистауская область, г.Актау	проводятся тендерные процедуры	31.12.2026г	

Директор Мангистауского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ"

Кулбаев А.А.

