

**Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы
на услуги по транспортировке товарного газа по газораспределительным системам на 2023-2027 годы
утвержденной совместным приказом Министерства энергетики РК от 30.11.2022 года №393
и Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК
по Восточно-Казахстанской области от 15.11.2022 года №240-ОД.**

**за II квартал 2026 года (предварительные данные)
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам**

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
1	Разработка ПСД "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан"				0,00
1.1.	Строительно-монтажные работы "Модернизация системы газоснабжения г.Зайсан 2-этап, Участок ул. Ногайба батыра угол ул. Акин Асет"	г.Зайсан	Исполнение ожидается до 30 сентября 2026 года.	3 квартал 2026 года	0,00
2.	Приобретение основных средств				47,70
2.1.	Сварочный аппарат инверторный, мощность — 8 кВт	г.Зайсан	Договор заключён, товар поставлен поставщиком.	2 квартал 2026 года	47,70

И.о директора Восточно-Казахстанского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq"

Турсыниханов К.Т.

