

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AİMAQ" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 358 от 19.11.2021 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №108-ОД от 21.10.2021 г.

за III квартал 2026 года (предварительные итоги)

№п/п	Наименование мероприятий инвестиционной программы (проекта)	Ед.измерени я	Количество		Сумма инвестиций тыс.тенге (без НДС)		Собственные средства				Заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая иная деятельность		
			План	Факт	План	Факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
Проект инвестиционной программы на 2026 год (с учетом переноса с 2025 года):																			
ВСЕГО на 2026 год																			
Капитальные вложения в поддержание действующих активов					4 783 435,17	1 996 735,43	4 783 435,17	1 996 735,43	-2 786 699,7										
1	Реконструкция ГП (переходящие объекты с 2025 года)	п.м.	13 494	12 866	1 775 419,00	1 791 218,09	1 775 419,00	1 791 218,09	15 799,1										
	газопровод низкого давления	п.м.	7 574	6 183	418 998,46	331 949	418 998,46	331 949,07	-87 049,4										
	газопровод среднего давления	п.м.	5 920	6 683	1 356 420,54	1 459 269	1 356 420,54	1 459 269,01	102 848,5										
1.1	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Рыскулова 35 (емкость) жет	п.м	310,80	340,43	8 213,19	7 717,35	8 213,19	7 717,35	-495,8	СМР выполнен									
1.2	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Жулдыз 1 (емкость) туркс	п.м	2 333,30	2 339,94	124 273,78	117 916,40	124 273,78	117 916,40	-6 357,4	СМР выполнен									
1.3	Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления ул. Радлова-Диваева-ГРП 106 Мед	п.м.	1 902,50	1 958,83	181 908,86	172 601,28	181 908,86	172 601,28	-9 307,6	СМР выполнен									
1.4	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Майлина 82 (емкость) туркс	п.м	446,50	450,50	28 098,28	26 659,93	28 098,28	26 659,93	-1 438,4	СМР выполнен									
1.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Суюнбая 190"А" (емкость) Туркс	п.м	219,30	223,69	12 485,67	11 847,00	12 485,67	11 847,00	-638,7	СМР выполнен									
1.6	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Дунентаева 1 "Б" (емкость) туркс	п.м	1 187,90	1 249,19	105 943,98	100 524,28	105 943,98	100 524,28	-5 419,7	СМР выполнен									
1.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Акан Серы 159 (емкость) - туркс	п.м.	332,50		14 432,07		14 432,07		-14 432,1	Ожидается корректировка									
1.8	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Белградская 5 (емкость) туркс	п.м.	590,10	592,47	26 175,78	24 836,79	26 175,78	24 836,79	-1 339,0	СМР выполнен									
1.9	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Осипенко 14, ул. Шолохова 35 (емкость) туркс	п.м.	564,90		25 498,29		25 498,29		-25 498,3	Ожидается корректировка									
1.10	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Ереванская д. 1 "Г", "Д" (емкость) туркс	п.м.	172,20	178,07	7 400,78	7 022,26	7 400,78	7 022,26	-378,5	СМР выполнен									
1.11	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Сейфуллина 55 "А" (емкость) туркс	п.м.	248,60	267,78	12 454,11	11 817,01	12 454,11	11 817,01	-637,1	СМР выполнен									
1.12	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Сейфуллина д. 13 (емкость) туркс	п.м.	434,00		19 687,75		19 687,75		-19 687,7	Ожидается корректировка									
1.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Р.Зорге д. 9/11 (емкость) туркс	п.м.	238,20		9 453,88		9 453,88		-9 453,9	Ожидается корректировка									
1.14	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Майлина д.208 (емкость) туркс	п.м.	495,70	540,58	24 880,88	23 608,06	24 880,88	23 608,05690	-1 272,8	СМР выполнен									
1.15	Реконструкция подземного газопровода среднего давления по ул. Толе би от ул. Жарокова до ул. Сисинхай бост	п.м.	1 861,60	2 422,00	630 500,31	744 993,36	630 500,31	744 993,3574100	114 493,0	СМР выполнен									
1.16	Реконструкция подземного газопровода среднего давления в квадрате ул. Розыбакиева-Шмелева-Байкадамова-Тажибаева бост	п.м.	536,10	558,50	38 710,36	36 373,36	38 710,36	36 373,36317	-2 337,0	СМР выполнен									
1.17	Реконструкция подземного газопровода Д-426мм на Д-720мм от ул. Луганского уг. ул. Армянская по пр. Аль-Фараби до парковки Есентай Мол - Медеуский	п.м.	1 620,00	1 744,00	505 301,01	505 301,01	505 301,01	505 301,01	0,0	СМР выполнен									
2	Реконструкция ЭХЗ (переходящие объекты с 2025 года)	шт	16	16	100 317,06	94 294,61	100 317,06	94 294,61	-6 022,5										
2.1	пос. Курлысши (2) мкр. Саялы, Алатауский район	шт	1	1	7 110,55	6 683,68	7 110,55	6 683,68	-426,9										
2.2	пос. Курлысши (2) мкр. Самгау, Алатауский район	шт	1	1	7 857,02	7 385,33	7 857,02	7 385,33	-471,7										
2.3	мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова	шт	1	1	5 798,47	5 450,36	5 798,47	5 450,36	-348,1										
2.4	мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова (Набережная 30)	шт	1	1	6 299,27	5 921,09	6 299,27	5 921,09	-378,2										
2.5	ул. Шагабутдинова д. 66	шт	1	1	6 059,03	5 695,28	6 059,03	5 695,28	-363,7										
2.6	ул. Жарокова д. 16	шт	1	1	6 244,59	5 869,70	6 244,59	5 869,70	-374,9										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.7	ул. Жарокова д. 169	шт	1	1	5 812,71	5 463,74	5 812,71	5 463,74	-349,0	СМР выполнен								
2.8	ул. Жарокова 5	шт	1	1	5 900,95	5 546,69	5 900,95	5 546,69	-354,3									
2.9	ул. Жарокова д. 39	шт	1	1	5 969,12	5 610,76	5 969,12	5 610,76	-358,4									
2.10	ул. Жарокова д. 166	шт	1	1	6 321,27	5 941,78	6 321,27	5 941,78	-379,5									
2.11	ул. Курмангазы д. 150	шт	1	1	6 156,41	5 786,81	6 156,41	5 786,81	-369,6									
2.12	ул. 7-я Линия д. 119/Мынбаева д.119	шт	1	1	6 105,40	5 738,87	6 105,40	5 738,87	-366,5									
2.13	ул. Шевченко д. 129	шт	1	1	6 281,64	5 904,52	6 281,64	5 904,52	-377,1									
2.14	пр. Достык д. 30	шт	1	1	5 774,68	5 428,00	5 774,68	5 428,00	-346,7									
2.15	газопровод к котельной ЗТК	шт	1	1	6 388,28	6 004,76	6 388,28	6 004,76	-383,5									
2.16	мкр. Тастак 1 д. 11/1	шт	1	1	6 237,72	5 863,24	6 237,72	5 863,24	-374,5									
3	Реконструкция ШГРП (переходящие объекты с 2025 года)	шт	10	10	48 124,74	45 234,43	48 124,74	45 234,43	-2 890,3									
3.1	ШГРП №1076 ул. Сураншы Батыра уг. ул. Байтурсынова	шт	1,00	1	4 736,61	4 452,13	4 736,61	4 452,13	-284,5	СМР выполнен								
3.2	ШГРП 641 Тау Самал с/о Энергетик	шт	1,00	1	4 719,80	4 436,32	4 719,80	4 436,32	-283,5									
3.3	ШРП 1749 мкр. Думан ул. Болашак	шт	1,00	1	5 005,19	4 704,57	5 005,19	4 704,57	-300,6									
3.4	ШГРП 748 ул. Кунжарык д. 1 а	шт	1,00	1	4 588,32	4 312,74	4 588,32	4 312,74	-275,6									
3.5	ШГРП 231 Кок Тобе ул. Максимова	шт	1	1	4 587,82	4 312,28	4 587,82	4 312,28	-275,5									
3.6	ШГРП №1540 ул. Абая д.16 мк. Кок Кайнар	шт	1	1	4 899,12	4 604,87	4 899,12	4 604,87	-294,2									
3.7	ШГРП №36 ул. Войкова уг. ул. Ахрименко	шт	1	1	4 502,17	4 231,77	4 502,17	4 231,77	-270,4									
3.8	ШГРП №640 с/о Энергетик Труд 2	шт	1	1	4 587,02	4 311,57	4 587,02	4 311,57	-275,5									
3.9	ШГРП №2 ул. Саина уг. ул. Маргулана Кабдолова	шт	1	1	6 157,16	5 787,35	6 157,16	5 787,35	-369,8									
3.10	ШГРП №391 ул. Златоусовская уг. ул.Райымбека	шт	1	1	4 341,52	4 080,83	4 341,52	4 080,83	-260,7									
4	Реконструкция ГП	п.м.	41 880		2 470 344,10	31 255,62	2 470 344,10	31 256	-2 439 088,5									
	газопровод низкого давления	п.м.	41 880		2 470 344,10	31 255,62	2 470 344,10	31 256	-2 439 088,5									
4.1	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления пр. Абая 60, ул. Манаса 31 (в квадрате ул. Абая-Манаса-Байзакова)-2 очередь - Бост	п.м.	1 561		100 915,84		100 915,84		-100 915,8									
4.2	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давлени пр. Сатпаева 109, мкр. Карасу 1,2 (в квадрате ул. Тургут Озала-Мынбаева-Габдуллина-пер. Школьный) - Алмал	п.м.	1 399		197 297,34	2 613,06	197 297,34	2 613	-194 684,3									
4.3	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления мкр. Коктем-3 (в квадрате ул. Б.Жирав-Сатпаева-Байзакова-Мусрепова) - Бост	п.м.	2 933		152 219,62	2 674,06	152 219,62	2 674	-149 545,6									
4.4	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бухар Жырау 10 (в квадрате ул. Р.Корсокова-Маркова-Габдуллина-Б.Жырау), (емкость) - Бост	п.м.	902		64 850,64	2 127,47	64 850,64	2 127	-62 723,2									
4.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Шевченко д.15, (в квадрате ул. Пушкина-Шевченко-Достык-Джамбула), (емкость) - Бост	п.м.	168		11 335,49		11 335,49		-11 335,5									
4.6	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Джамбула д.36, (в квадрате ул. Шевченко-Джамбула-Кунаева-Тулеева), (емкость)-Бост	п.м.	626		41 206,80		41 206,80		-41 206,8									
4.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Назарбаева д.174, (емкость) -Мед	п.м.	52		9 111,25		9 111,25		-9 111,2									
4.8	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева д. 12/11, (емкость)-Мед	п.м.	132		14 175,20		14 175,20		-14 175,2									
4.9	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Токмакская д. 27 -Мед	п.м.	130		9 486,69		9 486,69		-9 486,7									
4.10	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык д. 30 (емкость)-Мед	п.м.	76		19 887,29		19 887,29		-19 887,3									
4.11	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Курмангазы д. 33 (емкость)- Мед	п.м.	783		45 708,88		45 708,88		-45 708,9									
4.12	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Кунаева д. 17 (емкость) - Мед	п.м.	363		31 761,74		31 761,74		-31 761,7									
4.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык- д. 40,36 (емкость)- Мед	п.м.	230,5		15 277,12		15 277,12		-15 277,1									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.14	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Жибек Жолы 19 (емкость)-Мед	п.м.	214,00		21 297,96		21 297,96		-21 298,0	Выполнена разработка ПСД и получено положительное заключение экспертизы ПСД								
4.15	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Лебедева д. 70 (емкость)-Бост	п.м.	210,2		24 285,92		24 285,92		-24 285,9									
4.16	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Сатпаева д. 18-20 (емкость)-Бост	п.м.	450,2		33 555,90		33 555,90		-33 555,9									
4.17	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Ауэзова 11 (в квадрате ул. Жарокова-Толе би -Ауэзова - Карасай Батыра)-Алмал	п.м.	3 420,72		111 464,55	2 236,07	111 464,55	2 236	-109 228,5									
4.18	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бруно (в квадрате ул. Тургут Озала-Толе би-Ауэзова- Карасай Батыра)-Алмал	п.м.	1 009,78		49 587,64	1 979,56	49 587,64	1 980	-47 608,1									
4.19	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Молдагулова 32 (в квадрате ул. Байсентиова-Маметова-Панфилова-Макатаева)-Жет	п.м.	1 387,00		67 088,60	2 236,13	67 088,60	2 236	-64 852,5									
4.20	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Макатаева д. 156 (в квадрате ул. Байтурсынова-Макатаева-Амангельды-Гоголя)-Алмал	п.м.	2 619,59		103 204,09	2 634,19	103 204,09	2 634	-100 569,9									
4.21	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Калкаман-2 (по ул. Нурмухамедова от ул. Байзак Батыра до ул. Абая) -Наурызб	п.м.	1 495,00		67 761,70	2 236,07	67 761,70	2 236	-65 525,6									
4.22	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Маметова 22 (в квадрате ул. Маметова-Макатаева-Панфилова-Назарбаева) -Алмал	п.м.	1 494,65		79 082,77	2 202,95	79 082,77	2 203	-76 879,8									
4.23	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Желтоксан 50 (в квадрате ул. Райымбека-Маметова-Желтоксан-Абылай Хана)-Алмал	п.м.	1 342,13		69 353,95	2 236,13	69 353,95	2 236	-67 117,8									
4.24	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Гоголя 115 (в квадрате ул. Гоголя-Жибек жолы-Сейфуллина-Наурызбай Батыра) -Алмал	п.м.	1 703,97		91 068,13	2 236,13	91 068,13	2 236	-88 832,0									
4.26	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Толе би-Гоголя-Ауэзова-Исаева -Алмал	п.м.	6 846,46		532 949,31		532 949,31		-532 949,3									
4.27	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Муканова 235 (в квадрате ул. Кабанбай Батыра-Шевченко-Байзакова-Кожамкулова)- Алмал	п.м.	2 252,11		110 227,93	2 634,23	110 227,93	2 634	-107 593,7									
4.28	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) -Алмал	п.м.	4 204,74		222 649,23		222 649,23		-222 649,2									
4.28	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра)-Алмал	п.м.	420,00		35 938,96		35 938,96		-35 939,0									
4.29	Реконструкция подземного газопровода нзкого давления ул. Мате Залка 100 (в квадрате ул. Толе би - Жубанова - Мате Залка - Садовникова)-Ауэзов	п.м.	1 983,00		109 816,08		109 816,08		-109 816,1									
4.30	Реконструкция газопроводов низкого давления с/т Мамыр (Наурыз)	п.м.	1 471,00		27 777,49	3 209,59	27 777,49	3 210	-24 567,9									
5	Реконструкция ЭХЗ	шт	49		329 025,93	27 453,91	329 025,93	27 453,91	-301 572,0									
5.1	ул. Ключкова д. 169	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4	Выполнена разработка ПСД, прохождение экспертизы								
5.2	ул. Байтурсынова д. 7 "А"	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.3	ул. Гайдара д. 56	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.4	ул. Байтурсынова д. 1	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.5	ул. Толе би д. 192	шт	1		7 298,92	592,52	7 298,92	592,52	-6 706,4									
5.6	ул. Толе би д. 210	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.7	ул. Толе би д. 206	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.8	ул. Толе би д. 224	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.9	ул. Гайдара д. 87	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.10	ул. Богенбай Батыра д. 265	шт	1		7 319,86	611,37	7 319,86	611,37	-6 708,5									
5.11	ул. Толе би д. 168	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.12	ул. Шевченко-Жарокова	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.13	мкр. Аксай-2 д. 34	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.14	мкр. Орбита-3 д. 28	шт	1		7 167,04	610,47	7 167,04	610,47	-6 556,6									
5.15	мкр. Орбита 3 д. 31	шт	1		7 167,04	610,47	7 167,04	610,47	-6 556,6									
5.16	мкр. Орбита 3 д. 16	шт	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.17	Реконструкция ЭХЗ Защита от электрохимической коррозии подземного газопровода среднего давления Д-720 мм. по основной закольцовке г. Алматы.	шт	33		212 246,81	17 703,50	212 246,81	17 703,50	-194 543,3									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
6	Реконструкция ШГРП	шт	10		60 204,35	7 278,78	60 204,35	7 278,78	-52 925,6									
6.1	ШГРП №335 ул. Ильича д. 84	шт	1		6 211,45	747,73	6 211,45	747,73	-5 463,7	Выполнена разработка ПСД, прохождение экспертизы								
6.2	ШГРП №317 ул. Саина уг. ул. Джандосова	шт	1		5 877,38	708,03	5 877,38	708,03	-5 169,3									
6.3	ШГРП №89 ул. Брянская уг. ул. Полевая	шт	1		6 140,41	747,73	6 140,41	747,73	-5 392,7									
6.4	ШРП №327 мкр. Калкаман, ул. Нурмухамедова	шт	1		6 887,57	747,72	6 887,57	747,72	-6 139,9									
6.5	ШРП №240 пр-т Аль-Фараби уг. ул. Шашкина 9 "В"	шт	1		3 940,28	708,03	3 940,28	708,03	-3 232,3									
6.6	ШГРП №340 мкр. АкБулак пр. Рыскулова уг. ул. Саина	шт	1		5 850,98	708,03	5 850,98	708,03	-5 143,0									
6.7	ШГРП №82 мкр. АкБулак ул. Заречная	шт	1		5 723,71	708,03	5 723,71	708,03	-5 015,7									
6.8	ШГРП №416 ул. Айша Биби	шт	1		6 322,02	747,73	6 322,02	747,73	-5 574,3									
6.9	ШГРП №148 ул. Толстого уг. ул. Майбороды	шт	1		7 270,47	747,73	7 270,47	747,73	-6 522,7									
6.10	ШГРП №16 ул. Братская 55	шт	1		5 980,07	708,03	5 980,07	708,03	-5 272,0									

Директор Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq"

Начальник ОКС Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq"



[Handwritten signature]

Сапаров А.Е.

[Handwritten signature]

Бекен Г.Б.

Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы субъекта естественной монополии инвестиционной программы (проекта) Алматинского производственного филиала АО "QAZAQGAZ AIMAQ" по транспортировке газа по газораспределительным системам на 2022-2026 годы, утвержденная совместным приказом Министерством энергетики РК № 358 от 19.11.2021 и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по г. Алматы №108-ОД от 21.10.2021 г.

за III квартал 2026 года (предварительные итоги)
Вид деятельности: транспортировка товарного газа по газораспределительным системам

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Стадия исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору и/или плану)	Стоимость выполненных работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Алматинский производственный филиал					
ВСЕГО на 2026 год					1 996 735,43
Капитальные вложения в поддержание действующих активов					1 996 735,43
1	Реконструкция ГП (переходящие объекты с 2025 года)				1 791 218,09
	газопровод низкого давления				331 949,07
	газопровод среднего давления				1 459 269,01
1.1	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Рыскулова 35 (емкость) жет	Жетысуский район	СМР выполнен	III квартал 2026 года	7 717,35
1.2	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Жулдыз 1 (емкость) туркс	Турксибский район	СМР выполнен	III квартал 2026 года	117 916,40
1.3	Реконструкция подземного газопровода среднего и низкого давления ул. Радлова-Диваева-ГРП 106 Мед	Медеуский район	СМР выполнен	III квартал 2026 года	172 601,28
1.4	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Майлина 82 (емкость) туркс	Турксибский район	СМР выполнен	III квартал 2026 года	26 659,93
1.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Суюнбая 190"А" (емкость) Туркс	Турксибский район	СМР выполнен	III квартал 2026 года	11 847,00
1.6	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Дунентаева 1 "Б" (емкость) туркс	Турксибский район	СМР выполнен	III квартал 2026 года	100 524,28
1.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Акан Серы 159 (емкость) - туркс	Турксибский район		IV квартал 2026 года	
1.8	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Белградская 5 (емкость) туркс	Турксибский район	СМР выполнен	III квартал 2026 года	24 836,79
1.9	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Осипенко 14, ул. Шолохова 35 (емкость) туркс	Турксибский район		IV квартал 2026 года	
1.10	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Ереванская д. 1 "Г", "Д" (емкость) туркс	Турксибский район	СМР выполнен	III квартал 2026 года	7 022,26
1.11	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Сейфуллина 55 "А" (емкость) туркс	Турксибский район	СМР выполнен	III квартал 2026 года	11 817,01
1.12	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Сейфуллина д. 13 (емкость) туркс	Турксибский район		IV квартал 2026 года	
1.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Р.Зорге д. 9/11 (емкость) туркс	Турксибский район		IV квартал 2026 года	
1.14	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Майлина д.208 (емкость) туркс	Турксибский район	СМР выполнен	III квартал 2026 года	23 608,06
1.15	Реконструкция подземного газопровода среднего давления по ул. Толе би от ул. Жарокова до ул. Сисинхай бост	Бостандыкский район	СМР выполнен	III квартал 2026 года	744 993,36
1.16	Реконструкция подземного газопровода среднего давления в квадрате ул. Розыбакиева-Шмелева-Байкадамова-Тажибаева бост	Бостандыкский район	СМР выполнен	III квартал 2026 года	36 373,36
1.17	Реконструкция подземного газопровода Д-426мм на Д-720мм от ул. Луганского уг. ул. Армянская по пр. Аль-Фараби до парковки Есентай Мол - Медеуский	Медеуский район	СМР выполнен	III квартал 2026 года	505 301,01
2	Реконструкция ЭХЗ (переходящие объекты с 2025 года)				94 294,61
2.1	пос. Курлыеши (2) мкр. Саялы, Алатауский район	Алатауский район	СМР выполнен	II квартал 2026 года	6 683,68
2.2	пос. Курлыеши (2) мкр. Самгау, Алатауский район	Алатауский район		II квартал 2026 года	7 385,33
2.3	мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова	Алатауский район		II квартал 2026 года	5 450,36
2.4	мкр. "Айгерим-1", ул. Набережная, Азаттык, Веселова, Ашимова (Набережная 30)	Алатауский район		II квартал 2026 года	5 921,09
2.5	ул. Шагабутдинова д. 66	Алмалинский район		II квартал 2026 года	5 695,28
2.6	ул. Жарокова д. 16	Алмалинский район		II квартал 2026 года	5 869,70
2.7	ул. Жарокова д. 169	Алмалинский район		II квартал 2026 года	5 463,74
2.8	ул. Жарокова 5	Алмалинский район		II квартал 2026 года	5 546,69
2.9	ул. Жарокова д. 39	Алмалинский район		II квартал 2026 года	5 610,76
2.10	ул. Жарокова д. 166	Алмалинский район		II квартал 2026 года	5 941,78
2.11	ул. Курмангазы д. 150	Алмалинский район		II квартал 2026 года	5 786,81
2.12	ул. 7-я Линия д. 119/Мынбаева д.119	Бостандыкский район		II квартал 2026 года	5 738,87
2.13	ул. Шевченко д. 129	Алмалинский район		II квартал 2026 года	5 904,52
2.14	пр. Достык д. 30	Медеуский район		II квартал 2026 года	5 428,00
2.15	газопровод к котельной ЗТК	Алатауский район		II квартал 2026 года	6 004,76
2.16	мкр. Тастак I д. 11/1	Ауэзовский район		II квартал 2026 года	5 863,24
3	Реконструкция ШГРП (переходящие объекты с 2025 года)				45 234,43
3.1	ШГРП №1076 ул. Сураншы Батыра уг. ул. Байтурсынова	Наурызбайский район	СМР выполнен	II квартал 2026 года	4 452,13
3.2	ШГРП 641 Тау Самал с/о Энергетик	Бостандыкский район		II квартал 2026 года	4 436,32
3.3	ШРП 1749 мкр. Думан ул. Болашак	Медеуский район		II квартал 2026 года	4 704,57
3.4	ШГРП 748 ул. Кунжарык д. 1 а	Бостандыкский район		II квартал 2026 года	4 312,74
3.5	ШГРП 231 Кок Тобе ул. Максимова	Медеуский район		II квартал 2026 года	4 312,28
3.6	ШГРП №1540 ул. Абая д.16 мк. Кок Кайнар	Алатауский район		II квартал 2026 года	4 604,87
3.7	ШГРП №36 ул. Войкова уг. ул. Ахрименко	Алатауский район		II квартал 2026 года	4 231,77
3.8	ШГРП №640 с/о Энергетик Труд 2	Бостандыкский район		II квартал 2026 года	4 311,57
3.9	ШГРП №2 ул. Саина уг. ул. Маргулана Кабдолова	Ауэзовский район		II квартал 2026 года	5 787,35
3.10	ШГРП №391 ул. Златоусовская уг. ул.Райымбека	Ауэзовский район		II квартал 2026 года	4 080,83
4	Реконструкция ГП газопровод низкого давления				31 255,62
4.1	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления пр. Абая 60, ул. Манаса 31 (в квадрате ул. Абая-Манаса-Байзакова)-2 очередь - Бост	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	

4.2	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давлени пр. Сатпаева 109, мкр. Карасу 1,2 (в квадрате ул. Тургут Озала-Мынбаева-Габдуллина-пер. Школьный) - Бост	Бостандыкский район	По 13 объектам выполнена разработка ПСД и получено положительное заключение экспертизы	IV квартал 2026 года	2 613,06
4.3	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления мкр. Коктем-3 (в квадрате ул. Б.Жирав-Сатпаева-Байзакова-Мусрепова) - Бост	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	2 674,06
4.4	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бухар Жырав 10 (в квадрате ул. Р.Корсокова-Маркова-Габдуллина-Б.Жырав), (емкость) - Бост	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	2 127,47
4.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Шевченко д.15, (в квадрате ул. Пушкина-Шевченко-Достык-Джамбула), (емкость) - Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.6	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Джамбула д.36, (в квадрате ул. Шевченко-Джамбула-Кунаева-Тулеева), (емкость)- Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.7	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Назарбаева д.174, (емкость) -Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.8	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Макатаева д. 12/11, (емкость)-Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.9	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Токмакская д. 27 -Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.10	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык д. 30 (емкость)-Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.11	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Курмангазы д. 33 (емкость)- Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.12	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Кунаева д. 17 (емкость) - Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.13	Реконструкция подземного газопровода низкого давления пр. Достык- д. 40,36 (емкость)- Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.14	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Жибек Жолы 19 (емкость)-Мед	Медеуский район		IV квартал 2026 года	
4.15	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Лебедева д. 70 (емкость)-Бост	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	
4.16	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул.Сатпаева д. 18-20 (емкость)-Бост	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	
4.17	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Ауэзова 11 (в квадрате ул. Жарокова-Толе би - Ауэзова - Карасай батыра)-Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	2 236,07
4.18	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Бруно (в квадрате ул. Тургут Озала-Толе би- Ауэзова-Карасай Батыра)-Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	1 979,56
4.19	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Молдагулова 32 (в квадрате ул. Байсеитова-Маметова-Панфилова-Макатаева)-Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	2 236,13
4.20	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Макатаева д. 156 (в квадрате ул. Байтурсынова-Макатаева-Амангельды-Гоголя)-Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	2 634,19
4.21	Реконструкция подземного газопровода низкого давления мкр. Калкаман-2 (по ул. Нурмухамедова от ул. Байзак Батыра до ул. Абая) -Наурызб	Наурызбайский ройон		IV квартал 2026 года	2 236,07
4.22	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Маметова 22 (в квадрате ул. Маметова-Макатаева-Панфилова-Назарбаева) -Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	2 202,95
4.23	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Желтоксан 50 (в квадрате ул. Райымбека-Маметова-Желтоксан-Абылай Хана)-Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	2 236,13
4.24	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Гоголя 115 (в квадрате ул. Гоголя-Жибек жолы-Сейфуллина-Наурызбай Батыра) -Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	2 236,13
4.26	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Толе би-Гоголя-Ауэзова-Исаева -Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	
4.27	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Муканова 235 (в квадрате ул. Кабанбай Батыра-Шевченко-Байзакова-Кожамкулова)- Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	2 634,23
4.28	Реконструкция подземного и надземного газопровода низкого давления ул. Чокина 189 (в квадрате ул. Ауэзова-Толе би-Чокина-Карасай батыра) -Алмал	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	
4.28	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Богенбай Батыра 135 (Толе би - Чайковского-Богенбай Батыра-Наурызбай Батыра)-Алмал	Алмалинский ройон		IV квартал 2026 года	
4.29	Реконструкция подземного газопровода нзкого давления ул. Мате Залка 100 (в квадрате ул. Толе би - Жубанова - Мате Залка - Садовникова)-Ауэзов	Ауэзовский ройон		IV квартал 2026 года	
4.30	Реконструкция газопроводов низкого давления с/т Мамыр (Наурыз)	Наурызбайский рийон		IV квартал 2026 года	3 209,59
5	Реконструкция ЭХЗ				27 453,91
5.1	ул. Ключкова д. 169	Бостандыкский район	Выполнена разработка ПСД, прохождение экспертизы	IV квартал 2026 года	610,47
5.2	ул. Байтурсынова д. 7 "А"	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.3	ул. Гайдара д. 56	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.4	ул. Байтурсынова д. 1	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.5	ул. Толе би д. 192	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	592,52
5.6	ул. Толе би д. 210	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.7	ул. Толе би д. 206	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.8	ул. Толе би д. 224	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.9	ул. Гайдара д. 87	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.10	ул. Богенбай Батыра д. 265	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	611,37
5.11	ул. Толе би д. 168	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.12	ул. Шевченко-Жарокова	Алмалинский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.13	мкр. Аксай-2 д. 34	Ауэзовский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.14	мкр. Орбита-3 д. 28	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.15	мкр. Орбита 3 д. 31	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	610,47
5.16	мкр. Орбита 3 д. 16	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	610,47

5.17	Реконструкция ЭХЗ Защита от электрохимической коррозии подземного газопровода среднего давления Д-720 мм. по основной закольцовке г. Алматы.	Алатауский, Жетысуский, Турксибский район		IV квартал 2026 года	17 703,50
6	Реконструкция ШГРП				7 278,78
6.1	ШГРП №335 ул. Ильича д. 84	Наурызбайский район	Выполнена разработка ПСД, прохождение экспертизы	IV квартал 2026 года	747,73
6.2	ШГРП №317 ул. Саина уг. ул. Джандосова	Ауэзовский район		IV квартал 2026 года	708,03
6.3	ШГРП №89 ул. Брянская уг. ул. Полевая	Медеуский район		IV квартал 2026 года	747,73
6.4	ШРП №327 мкр. Калкаман, ул. Нурмухамедова	Наурызбайский район		IV квартал 2026 года	747,72
6.5	ШРП №240 пр-т Аль-Фараби уг. ул. Шашкина 9 "В"	Бостандыкский район		IV квартал 2026 года	708,03
6.6	ШГРП №340 мкр. АкБулак пр. Рыскулова уг. ул. Саина	Алатауский район		IV квартал 2026 года	708,03
6.7	ШГРП №82 мкр. АкБулак ул. Заречная	Алатауский район		IV квартал 2026 года	708,03
6.8	ШГРП №416 ул. Айша Биби	Турксибский район		IV квартал 2026 года	747,73
6.9	ШГРП №148 ул. Толстого уг. ул. Майбороды	Турксибский район		IV квартал 2026 года	747,73
6.10	ШГРП №16 ул. Братская 55	Алатауский район		IV квартал 2026 года	708,03

Директор Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq"

Начальник ОКС Алматинского производственного филиала АО "QazaqGaz Aimaq"



[Handwritten signature]

Сапаров А.Е.

Бекен Ф.Б.