

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2025 жылғы 29 желтоқсандағы №535-Н/Қ және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 2025 жылғы 22 желтоқсандағы №66-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген «QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалының 2026-2030 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы тоқсан сайынғы ақпараты.

2026 жылдың III тоқсаны үшін (алдын ала деректер)
газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау қызметі бойынша

ҚҚС-сыз мың тенге

№ р/с	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іске асырылуы туралы ақпарат																	
	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың тенге		Меншікті қаражат				Қарыз қаражаты				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			жоспар 2026	факт	жоспар 2026	факт	жоспар 2026	факт	ауытқу	ауытқулар себептері	жоспар 2026	факт	ауытқу	ауытқулар себептері	жоспар 2026	факт	жоспар 2026	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Жаңа құрылыс				1 457 121	548 766	1 457 121	548 766	- 908 355									
1.1	«Қожакент елді мекеніне дейін жоғары қысымды газ құбырын және кентішілік газ тарату желілерін салу»	км	27	9,42	1 457 121	548 766	1 457 121	548 766	-908 355	Шарт жасалды, орындау 2026 жылғы 4-тоқсанда күтілуде. Тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде үнемге қол жеткізілді.								
2	Машиналар мен жабдықтар, беру құрылғылары				100 951	40 039	100 951	40 039	-60 912									
2.1.	Қол лазерлік метан детекторы	шт.	10	10	41 518	24 190	41 518	24 190	-17 328	Шарт орындалды, қабылдау-тапсыру актісі 02.09.2026 ж.тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде үнемдеу.								
2.2.	Газ талдағыш	шт.	50		17 250		17 250		-17 250	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде								
2.3.	Қол редукторы бар болат фланецті шар шүмегі Pn-16 Dn-200mm	шт.	1		1 369		1 369		-1 369	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 4 тоқсанында күтілуде								
2.4.	Қол редукторы бар болат фланецті шар шүмегі Pn-16 Dn-250mm	шт.	9		12 510		12 510		-12 510	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 4 тоқсанында күтілуде								
2.5.	Қол редукторы бар болат фланецті шар шүмегіPn-16 Dn-300mm	шт.	2	2	3 580	1 826	3 580	1 826	-1 754	Шарт орындалды, қабылдау-тапсыру актісі 21.07.2026 ж.тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде үнемдеу.								
2.6.	Газ қысымын реттегіш РДП 100Н	шт.	11	11	10 562	6 029	10 562	6 029	-4 533	Шарт орындалды, қабылдау-тапсыру актісі 03.07.2026 ж.тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде үнемдеу.								
2.7.	Газ қысымын реттегіш РДП 80К	шт.	10	10	7 700	4 312	7 700	4 312	-3 388	Шарт орындалды, қабылдау-тапсыру актісі 03.07.2026 ж.тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде үнемдеу.								
2.8.	Газ қысымын реттегіш РДП 50Н	шт.	13	13	5 850	3 467	5 850	3 467	-2 383	Шарт орындалды, қабылдау-тапсыру актісі 03.07.2026 ж.тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде үнемдеу.								

№ р/с	Қаржыландыру көздері бөлінісінде инвестициялық бағдарламаның (жобаның) іске асырылуы туралы ақпарат																	
	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі (заттай көрсеткіштер үшін)	Заттай көрсеткіштердегі саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың тенге		Меншікті қаражат				Қарыз қаражаты				Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (өзге) қызмет	
			жоспар 2026	факт	жоспар 2026	факт	жоспар 2026	факт	ауытқу	ауытқулар себептері	жоспар 2026	факт	ауытқу	ауытқулар себептері	жоспар 2026	факт	жоспар 2026	факт
2.9.	Бұрыштық тегістеу машиналары (230 мм, 2200 Вт, 5,0 кг, картон)	шт.	8	8	612	215	612	215	-397	Шарт орындалды, қабылдау-тапсыру актісі 05.05.2026 ж.тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде үнемдеу.								
	2026 жыл бойынша барлығы				1 558 072	588 805	1 558 072	588 805	-969 267									

"QAZAQGAZ AİMAQ" АҚ Қызылорда өндірістік филиалы директорының м.а.



Б. Әбдіқаппарұлы

Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2025 жылғы 29 желтоқсандағы №535-Н/Қ және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Қызылорда облысы бойынша департаментінің 2025 жылғы 22 желтоқсандағы №66-ОД бірлескен бұйрығымен бекітілген «QAZAQGAZ AIMAQ» АҚ Қызылорда өндірістік филиалының 2026-2030 жылдарға арналған инвестициялық бағдарламасының орындалу барысы туралы тоқсан сайынғы ақпараты.

2026 жылдың III тоқсаны үшін (алдын ала деректер)

Қызмет түрі: газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау

№	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Орналасқан жері (аудан, кент, көше және т.б.)	Орындалу кезеңі	Орындалу мерзімдері (жасалған шартқа және/немесе жоспарға сәйкес)	Есепті кезеңде орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС-сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
1	Жаңа құрылыс				
1.1	«Қожакент елді мекеніне дейін жоғары қысымды газ құбырын және кентішілік газ тарату желілерін салу»	Қожакент ауылдық округі Жаңакорған ауданы, Қызылорда облысы	Шарт жасалды, орындау 2026 жылғы 4-тоқсанда күтілуде. Тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде үнемге кол жеткізілді.	2026 ж. 4 тоқсан	548 766
2	Машиналар мен жабдықтар, беру құрылғылары				
2.1.	Қол лазерлік метан детекторы	Қызылорда қ.	Шарт орындалды, қабылдау-тапсыру актісі 02.09.2026 ж.тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде үнемдеу.	2026 ж. 3 тоқсан	24 190
2.2.	Газ талдағыш	Қызылорда қ.	Тендерлік рәсімдер жүргізілуде	2026 ж. 3-4 тоқсан	0
2.3.	Қол редукторы бар фланецті болат шүмек Pn-16 Dn-200mm	Қызылорда қ.	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 4 тоқсанында күтілуде	2026 ж. 3-4 тоқсан	0
2.4.	Қол редукторы бар фланецті болат шүмек Pn-16 Dn-250mm	Қызылорда қ.	Шарт жасалды, орындалу 2026 жылдың 4 тоқсанында күтілуде	2026 ж. 3-4 тоқсан	0
2.5.	Қол редукторы бар фланецті болат шүмек Pn-16 Dn-300mm	Қызылорда қ.	Шарт орындалды, қабылдау-тапсыру актісі 21.07.2026 ж.тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде үнемдеу.	2026 ж. 3 тоқсан	1 826
2.6.	Газ қысымын реттегіш РДП 100Н	Қызылорда қ.	Шарт орындалды, қабылдау-тапсыру актісі 03.07.2026 ж.тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде үнемдеу.	2026 ж. 3 тоқсан	6 029
2.7.	Газ қысымын реттегіш РДП 80К	Қызылорда қ.	Шарт орындалды, қабылдау-тапсыру актісі 03.07.2026 ж.тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде үнемдеу.	2026 ж. 3 тоқсан	4 312
2.8.	Газ қысымын реттегіш РДП 50Н	Қызылорда қ.	Шарт орындалды, қабылдау-тапсыру актісі 03.07.2026 ж.тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде үнемдеу.	2026 ж. 3 тоқсан	3 467
2.9.	Бұрыштық тегістеу машиналары (230 мм, 2200 Вт, 5,0 кг, картон)	Қызылорда қ.	Шарт орындалды, қабылдау-тапсыру актісі 05.05.2026 ж.тендерлік рәсімдерді өткізу нәтижесінде үнемдеу.	2026 ж. 2 тоқсан	215
	2026 жыл бойынша барлығы				588 805

"QAZAQGAZ AIMAQ" АҚ Қызылорда өндірістік филиалы директорының м.а.



Б. Әбдіқаппарұлы