

Қосымша 4

Табиғи монополия субъектісінің инвестициялық бағдарламаларын (жобаларын) бекіту ережелеріне, олардың түзетулеріне, сондай-ақ олардың орындалуы туралы ақпаратты талдау жүргізуге қатысты

2022–2026 жылдарға арналған Алматы өндірістік филиалы АО «QAZAQGAZ AIMAQ»-тың газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау бойынша инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы табиғи монополия субъектісі туралы ақпарат, Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2021 жылғы 19.11.2021 жылғы № 358 Бірлескен бұйрығы және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша Департаментінің 21.10.2021 жылғы №108-ОД бұйрығымен бекітілген.

2026 жылғы I тоқсан бойынша (алдын ала нәтижелер)

Қаржыландыру көздерінің резервінде инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат																		
№ р/с	Іс-шаралардың атауы	Өлшем бірлігі	Саны		Инвестициялар сомасы, мың теңге (ҚҚСсыз)		Меншік қаражаты				Қарыз қаражаты				Бюджет қаражаты		Реттелмейтін өзге де қызмет	
			жоспар	факт	жоспар	факт	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	ауытқу	ауытқу себептері	жоспар	факт	жоспар	факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2026 жылға арналған инвестициялық бағдарламаның жобасы (2025 жылдан аударуды ескере отырып)																		
2026 жылға барлығы																		
Қолданыстағы активтерді сақтау үшін күрделі салымдар					4 783 435	150 068,6	4 783 435	150 068,6	-4 633 366,5									
1	ГПІ қайта құру (2025 жылдан өтетін нысандар)	қ.м.	13 494	1 664	1 775 419	36 580,75	1 775 419	36 580,75	-1 738 838,2									
	төмен қысымды газ құбыры	қ.м.	7 574	1 664	418 998	36 580,75	418 998	36 580,75	-382 417,7									
	орта қысымды газ құбыры	қ.м.	5 920		1 356 421		1 356 421		-1 356 420,5									
1.1	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Рысқұлов даңғ. 35 (сыйымдылық)	қ.м.	310,80	340,00	8 213,19	7 509,95	8 213,19	7 509,95	-703,2	ҚМЖ орындалды								
1.2	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Жұлдыз 1 ы/а (сыйымдылық)	қ.м.	2 333,30		124 273,78		124 273,78		-124 273,8	ҚМЖ жалғасуда								
1.3	Орта қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Радлов-Диваев-ГРП 106	қ.м.	1 902,50		181 908,86		181 908,86		-181 908,9									
1.4	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Майлин көш. 82 (сыйымдылық)	қ.м.	446,50	123,10	28 098,28	771,09	28 098,28	771,09	-27 327,2									
1.5	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Сүйінбай даңғ. 190"А" (сыйымдылық)	қ.м.	219,30	146,38	12 485,67	3 347,38	12 485,67	3 347,38	-9 138,3									
1.6	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Дөнентаев көш. 1 "Б" (сыйымдылық)	қ.м.	1 187,90		105 943,98		105 943,98		-105 944,0									
1.7	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Ақан Сері көш. 159 (сыйымдылық)	қ.м.	332,50		14 432,07		14 432,07		-14 432,1									
1.8	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Белградская көш. 5 (сыйымдылық)	қ.м.	590,10		26 175,78		26 175,78		-26 175,8									
1.9	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Осипенко көш. 14, Шолохова көш. 35 (сыйымдылық)	қ.м.	564,90		25 498,29		25 498,29		-25 498,3									
1.10	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Ереванская көш. 1 "Г", "Д" үйлер (сыйымдылық)	қ.м.	172,20		7 400,78		7 400,78		-7 400,8									
1.11	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Сейфуллин көш. 55 "А" үй (сыйымдылық)	қ.м.	248,60	172,90	12 454,11	2 717,34	12 454,11	2 717,34	-9 736,8									
1.12	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Сейфуллин көш. 13 үй (сыйымдылық)	қ.м.	434,00		19 687,75		19 687,75		-19 687,7									
1.13	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Р.Зорге көш. 9/11 үй (сыйымдылық)	қ.м.	238,20		9 453,88		9 453,88		-9 453,9									
1.14	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Майлин көш. 208 (сыйымдылық)	қ.м.	495,70	393,50	24 880,88	3 178,62	24 880,88	3 178,62	-21 702,3									
1.15	Орта қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Төле би көш. бойынша Жароков көшесінен Сисинхай көш. дейін	қ.м.	1 861,60		630 500,31		630 500,31		-630 500,3									
1.16	Орта қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Розыбакиев-Шмелев-Байқаламов-Тәжібаев көш.квдраты	қ.м.	536,10	488,40	38 710,36	19 056,38	38 710,36	19 056,38	-19 654,0									
1.17	Д-426 мм жерасты газ құбырын Д-720 мм -ке қайта құру Луганский көшесінен Армянская көш. қиылысы Әл-Фараби даңғылы бойынша Есентай Мол автотұрағына дейін	қ.м.	1 620,00		505 301,01		505 301,01		-505 301,0									
2	ЭХҚ қайта құру (2025 жылдан өтетін нысандар)	дана	16	6	100 317,06	34 623,47	100 317,06	34 623,47	-65 693,6									
2.1	Құрлысшы кенті (2), Саялы шағын ауданы, Алатау ауданы	дана	1	1	7 110,55	6 525,00	7 110,55	6 525,00	-585,5	ҚМЖ орындалды								
2.2	Құрлысшы кенті (2), Самғау шағын ауданы, Алатау ауданы	дана	1		7 857,02		7 857,02		-7 857,0	ҚМЖ жалғасуда								
2.3	«Айгерім-1» шағын ауданы, Набережная, Азаттық, Веселова, Ашимова көшелері	дана	1	1	5 798,47	5 320,97	5 798,47	5 320,97	-477,5	ҚМЖ орындалды								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2.4	«Айгерім-1» пағын ауданы, Набережная, Азаттық, Веселова, Ашимова көшелері (Набережная 30)	дана	1	1	6 299,27	5 780,53	6 299,27	5 780,53	-518,7	ҚМЖ орындалды								
2.5	Шагабутдинов көшесі, 66 үй	дана	1		6 059,03		6 059,03		-6 059,0	ҚМЖ жалғасуда								
2.6	Жароков көшесі, 16 үй	дана	1		6 244,59		6 244,59		-6 244,6	ҚМЖ жалғасуда								
2.7	Жароков көшесі, 169 үй	дана	1	1	5 812,71	5 334,04	5 812,71	5 334,04	-478,7	ҚМЖ орындалды								
2.8	Жароков көшесі, 5 үй	дана	1		5 900,95		5 900,95		-5 900,9	ҚМЖ жалғасуда								
2.9	Жароков көшесі, 39 үй	дана	1		5 969,12		5 969,12		-5 969,1	ҚМЖ жалғасуда								
2.10	Жароков көшесі, 166 үй	дана	1	1	6 321,27	5 800,72	6 321,27	5 800,72	-520,5	ҚМЖ орындалды								
2.11	Құрманғазы көшесі, 150 үй	дана	1		6 156,41		6 156,41		-6 156,4	ҚМЖ жалғасуда								
2.12	7-линия көшесі 119 үй/Мыңбаев көшесі 119 үй	дана	1		6 105,40		6 105,40		-6 105,4	ҚМЖ жалғасуда								
2.13	Шевченко көшесі, 129 үй	дана	1		6 281,64		6 281,64		-6 281,6	ҚМЖ жалғасуда								
2.14	Достық даңғылы, 30 үй	дана	1		5 774,68		5 774,68		-5 774,7	ҚМЖ жалғасуда								
2.15	БЖК қазандығына дейінгі газ құбыры	дана	1	1	6 388,28	5 862,21	6 388,28	5 862,21	-526,1	ҚМЖ орындалды								
2.16	Тастак шағынауданы, 11/1 үй	дана	1		6 237,72		6 237,72		-6 237,7	ҚМЖ жалғасуда								
3	ШГТП қайта құру (2025 жылдан өтетін нысандар)	дана	10	10	48 124,74	44 131,72	48 124,74	44 131,72	-3 993,0									
3.1	ШГТП №1076 Сураншы батыр көшесі, қиылысы. Байтұрсынов көшесі	дана	1,00	1	4 736,61	4 343,59	4 736,61	4 343,59	-393,0	ҚМЖ орындалды								
3.2	ШГТП №641 Тау Самал б/к Энергетик	дана	1,00	1	4 719,80	4 328,17	4 719,80	4 328,17	-391,6									
3.3	ШТП №1749 ш/а Думан Болашақ көшесі	дана	1,00	1	5 005,19	4 589,88	5 005,19	4 589,88	-415,3									
3.4	ШГТП №748 Күнжарық көшесі, 1 А үй	дана	1,00	1	4 588,32	4 207,61	4 588,32	4 207,61	-380,7									
3.5	ШГТП №231 Көк Төбе Максимов көшесі	дана	1	1	4 587,82	4 207,15	4 587,82	4 207,15	-380,7									
3.6	ШГТП №1540 Абай көшесі, 16 ы/а Көк Қайнар	дана	1	1	4 899,12	4 492,62	4 899,12	4 492,62	-406,5									
3.7	ШГТП №36 Войков көшесі, қиылысы. Ахрименко көшесі	дана	1	1	4 502,17	4 128,61	4 502,17	4 128,61	-373,6									
3.8	ШГТП №640 б/к Энергетик Еңбек 2	дана	1	1	4 587,02	4 206,46	4 587,02	4 206,46	-380,6									
3.9	ШГТП №2 Саин көшесі, қиылысы. Марғұлан Қабдолов көшесі	дана	1	1	6 157,16	5 646,27	6 157,16	5 646,27	-510,9									
3.10	ШГТП №391 Златоусовская көшесі, қиылысы. Райымбек көшесі	дана	1	1	4 341,52	3 981,35	4 341,52	3 981,35	-360,2									
4	ГП қайта құру	қ.м.	41 880		2 470 344,10		2 470 344,10		-2 470 344,1									
	төмен қысымды газ құбыры	қ.м.	41 880		2 470 344,10		2 470 344,10		-2 470 344,1									
4.1	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Абай даңғ. 60, Манас көш. 31 (Абай-Манас-Байзақов көш.кадраты)- 2-ші кезек	қ.м.	1 561		100 915,84		100 915,84		-100 915,8									
4.2	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Сәтпаев көш. 109, Қарасу ы/а 1,2 (Тұрғыт Озал-Мынбаев-Ғабдуллин көш.-Школьный тұйық көш.квдраты)	қ.м.	1 399		197 297,34		197 297,34		-197 297,3									
4.3	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Көктем-3 ы/а (Бұхар жырау-Сәтпаев-Байзақов-Мүсірепов көш.квдраты)	қ.м.	2 933		152 219,62		152 219,62		-152 219,6									
4.4	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Бұхар жырау көш. 10 (Р.Корсаков-Марков-Ғабдуллин-Бұхар жырау көш.квдраты), (сыйымдылық)	қ.м.	902		64 850,64		64 850,64		-64 850,6									
4.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Шевченко д.15, (в квадрате ул. Пушкина-Шевченко-Достык-Джамбула), (емкость)	қ.м.	168		11 335,49		11 335,49		-11 335,5									
4.6	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Жамбыл көш. 36 үй (Шевченко-Жамбыл-Қонаев-Төлебеєв көш.квдраты), (сыйымдылық)	қ.м.	626		41 206,80		41 206,80		-41 206,8									
4.7	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Назарбаев даңғ. 174 үй (сыйымдылық)	қ.м.	52		9 111,25		9 111,25		-9 111,2									
4.8	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Макатаев көш. 12/11 үй (сыйымдылық)	қ.м.	132		14 175,20		14 175,20		-14 175,2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
4.9	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Томакская көш. 27 үй	қ.м.	130		9 486,69		9 486,69		-9 486,7	ЖСҚ әзірлеу аяқталды, сараптамадан өтуі жүргізілуде								
4.10	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Достық даңғ. 30 үй (сыйымдылық)	қ.м.	76		19 887,29		19 887,29		-19 887,3									
4.11	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Құрманғазы көш. 33 үй (сыйымдылық)	қ.м.	783		45 708,88		45 708,88		-45 708,9									
4.12	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Қонаев көш. 17 үй (сыйымдылық)	қ.м.	363		31 761,74		31 761,74		-31 761,7									
4.13	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Достық даңғ. 40,36 үйлер (сыйымдылық)	қ.м.	230,5		15 277,12		15 277,12		-15 277,1									
4.14	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Жібек жолы көш. 19 үй (сыйымдылық)	қ.м.	214,00		21 297,96		21 297,96		-21 298,0									
4.15	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Лебедев көш. 70 үй (сыйымдылық)	қ.м.	210,2		24 285,92		24 285,92		-24 285,9									
4.16	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Сәтпасев көш. 18-20 үйлер (сыйымдылық)	қ.м.	450,2		33 555,90		33 555,90		-33 555,9									
4.17	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Әуезов көш. 11 (Жароков-Төле би -Әуезов - Қарасай батыр көш. квадраты)	қ.м.	3 420,72		111 464,55		111 464,55		-111 464,6									
4.18	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Бруно көш. (Тұрғыт Озал-Төле би-Бруно-Васнецов көш. квадраты)	қ.м.	1 009,78		49 587,64		49 587,64		-49 587,6									
4.19	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Молдағұлова 32 (Байсеитова-Маметов-Панфилов-Мақатаев көш.квдраты)	қ.м.	1 387,00		67 088,60		67 088,60		-67 088,6									
4.20	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Мақатаев көш. 156 (Байтұрсынов-Мақатаев-Амангелді-Гоголь көш.квдраты)	қ.м.	2 619,59		103 204,09		103 204,09		-103 204,1									
4.21	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Қалқаман-2 (Нұрмухамедов көшесінің бойымен Байзақ батыр көшесінен Абай көшесіне дейін)	қ.м.	1 495,00		67 761,70		67 761,70		-67 761,7									
4.22	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Мақатаев көш. 22 (Маметов-Мақатаев-Панфилов-Назарбаев көш.квдраты)	қ.м.	1 494,65		79 082,77		79 082,77		-79 082,8									
4.23	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Желтоқсан 50 (Райымбек-Маметова-Желтоқсан-Абылай хан көш.квдраты)	қ.м.	1 342,13		69 353,95		69 353,95		-69 353,9									
4.24	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Гоголь көш. 115 (Гоголь-Жібек жолы-Сейфуллин-Наурызбай батыр көш.квдраты)	қ.м.	1 703,97		91 068,13		91 068,13		-91 068,1									
4.26	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Төле би-Гоголь-Әуезов-Исаев көш.	қ.м.	6 846,46		532 949,31		532 949,31		-532 949,3									
4.27	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Мұқанов көш. 235 (Қабанбай батыр-Шевченко-Байзақов-Қожамқұлов көш.квдраты)	қ.м.	2 252,11		110 227,93		110 227,93		-110 227,9									
4.28	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Чоккин көш. 189 (Әуезов-Төле би-Чоккин-Қарасай батыр көш.квдраты)	қ.м.	4 204,74		222 649,23		222 649,23		-222 649,2									
4.28	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Бөгенбай батыр көш. 135 (Төле би - Чайковский-Бөгенбай батыр-Наурызбай батыр көш.квдраты)	қ.м.	420,00		35 938,96		35 938,96		-35 939,0									
4.29	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Мате Залка көш. 100 (Төле би - Жұбанов - Мате Залка - Садовников көш. квадраты)	қ.м.	1 983,00		109 816,08		109 816,08		-109 816,1									
4.30	Төмен қысымды газ құбырларын қайта құру с/т Мамыр (Наурызбай ауд.)	қ.м.	1 471,00		27 777,49		27 777,49		-27 777,5									
5	ЭХҚ қайта құру	дана	49		329 025,93	27 453,91	329 025,93	27 453,91	-301 572,0									
5.1	Клочков көш. 169 үй	дана	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4	ЖСҚ әзірлеу аяқталды, сараптамадан өтуі жүргізілуде								
5.2	Байтұрсынов көш. 7 "А" үй	дана	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.3	Гайдар көш. 56 үй	дана	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.4	Байтұрсынов көш. 1 үй	дана	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.5	Төле би көш. 192 үй	дана	1		7 298,92	592,52	7 298,92	592,52	-6 706,4									
5.6	Төле би көш. 210 үй	дана	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.7	Төле би көш. 206 үй	дана	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.8	Төле би көш. 224 үй	дана	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.9	Гайдар көш. 87 үй	дана	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
5.10	Бөгенбай батыр көш. 265 үй	дана	1		7 319,86	611,37	7 319,86	611,37	-6 708,5									
5.11	Төле би көш. 168 үй	дана	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.12	Шевченко-Жароков көш.	дана	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.13	Ақсай-2 ы/а. 34 үй	дана	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.14	Орбита-3 ы/а. 28 үй	дана	1		7 167,04	610,47	7 167,04	610,47	-6 556,6									
5.15	Орбита 3 ы/а. 31 үй	дана	1		7 167,04	610,47	7 167,04	610,47	-6 556,6									
5.16	Орбита 3 ы/а. 16 үй	дана	1		7 318,86	610,47	7 318,86	610,47	-6 708,4									
5.17	ЭХК қайта құру Алматы қ. негізгі шенберлеп жалғау бойынша Д-720 мм. орта қысымды жерасты газ құбырын электрохимиялық тоттанудан қорғау	дана	33		212 246,81	17 703,50	212 246,81	17 703,50	-194 543,3									
6	ШГТП қайта құру	дана	10		60 204,35	7 278,78	60 204,35	7 278,78	-52 925,6	ЖСК әзірлеу аяқталды, сараптамадан өтуі жүргізілуде								
6.1	ШГТП №335 Ильич көш. 84 үй	дана	1		6 211,45	747,73	6 211,45	747,73	-5 463,7									
6.2	ШГТП №317 Саин көш. Жандосов көш.қиылысы	дана	1		5 877,38	708,03	5 877,38	708,03	-5 169,3									
6.3	ШГТП №89 Брянская көш. Полевая көш.қиылысы	дана	1		6 140,41	747,73	6 140,41	747,73	-5 392,7									
6.4	ШТП №327 Қалқаман ы/а, Нұрмұхамедов көш.	дана	1		6 887,57	747,72	6 887,57	747,72	-6 139,9									
6.5	ШТП №336 Сисинхай көш. Жароков көш.қиылысы	дана	1		3 940,28	708,03	3 940,28	708,03	-3 232,3									
6.6	ШГТП №340 Ақбұлақ ы/а, Рысқұлов даңғ. Саин көш.қиылысы	дана	1		5 850,98	708,03	5 850,98	708,03	-5 143,0									
6.7	ШГТП №82 Ақбұлақ ы/а, Заречная көш.	дана	1		5 723,71	708,03	5 723,71	708,03	-5 015,7									
6.8	ШГТП №416 Айша Бибі көш.	дана	1		6 322,02	747,73	6 322,02	747,73	-5 574,3									
6.9	ШГТП №148 Толстой көш. Майборода көш.қиылысы	дана	1		7 270,47	747,73	7 270,47	747,73	-6 522,7									
6.10	ШГТП №16 Братская 55 көш.	дана			5 980,07	708,03	5 980,07	708,03	-5 272,0									

"QazaqGaz Aймақ" АҚ АлӨФ директоры

Сапаров А.Е.

"QazaqGaz Aймақ" АҚ АлӨФ КҚБ бастығы

Бекен Ғ.Б.



2022–2026 жылдарға арналған Алматы өндірістік филиалы АО «QAZAQGAZ AIMAQ»-тың газды газ тарату жүйелері арқылы тасымалдау бойынша инвестициялық бағдарламаны (жобаны) орындау барысы туралы табиғи монополия субъектісінің тоқсан сайынғы ақпараттары, Қазақстан Республикасы Энергетика министрлігінің 2021 жылғы 19.11.2021 жылғы № 358 Бірлескен бұйрығы және Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Табиғи монополияларды реттеу комитетінің Алматы қаласы бойынша Департаментінің 21.10.2021 жылғы №108-ОД бұйрығымен бекітілген

2026 жылғы I тоқсан бойынша (алдын ала нәтижелер)

Қызмет түрі: газ тарату жүйелері арқылы тауарлық газды тасымалдау

№	Инвестициялық бағдарлама іс-шараларының атауы	Орналасқан орны (аудан, ауыл, көше және т.б.)	Орындау кезеңі	Орындау мерзімдері (жасалған шарттар және/немесе жоспар бойынша)	Есепті кезеңде орындалған жұмыстардың құны, ҚҚС- сыз мың теңге
1	2	3	4	5	6
Алматинский өндірістік филиалы					
2026 жылға барлығы					150 068,63
Қолданыстағы активтерді сақтау үшін күрделі салымдар					150 068,63
1	ГП қайта құру (2025 жылдан өтетін нысандар)				36 580,75
	төмен қысымды газ құбыры				
	орта қысымды газ құбыры				
1.1	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Рысқұлов даңғ. 35 (сыйымдылық)	Жетысу ауданы	ҚМЖ орындалды	2026 жылғы IV тоқсан	7 509,95
1.2	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Жұлдыз 1 ы/а (сыйымдылық)	Түркісіб ауданы	ҚМЖ жалғасуда	2026 жылғы IV тоқсан	0,00
1.3	Орта қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Радлов-Дивасв-ГРП 106	Медеу ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
1.4	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Майлин көш. 82 (сыйымдылық)	Туркибский район		2026 жылғы IV тоқсан	771,09
1.5	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Сүйінбай даңғ. 190"А" (сыйымдылық)	Түркісіб ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	3 347,38
1.6	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Дөнентаев көш. 1 "Б" (сыйымдылық)	Түркісіб ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
1.7	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Ақан Сері көш. 159 (сыйымдылық)	Түркісіб ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
1.8	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Белградская көш. 5 (сыйымдылық)	Түркісіб ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
1.9	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Осипенко көш. 14, Шолохова көш. 35 (сыйымдылық)	Түркісіб ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
1.10	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Ереванская көш. 1 "Г", "Д" үйлер (сыйымдылық)	Түркісіб ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
1.11	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Сейфуллин көш. 55 "А" үй (сыйымдылық)	Түркісіб ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	2 717,34
1.12	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Сейфуллин көш. 13 үй (сыйымдылық)	Түркісіб ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
1.13	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Р.Зорге көш. 9/11 үй (сыйымдылық)	Түркісіб ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
1.14	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Майлин көш. 208 (сыйымдылық)	Түркісіб ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	3 178,62
1.15	Орта қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Төле би көш.бойынша Жароков көшесінен Сисинхай көш.дейін	Бостандық ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
1.16	Орта қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Розыбакиев-Шмелев-Байқадамов-Тәжібаев көш.квдраты	Бостандық ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	19 056,38
1.17	Д-426 мм жерасты газ құбырын Д-720 мм -ке қайта құру Луганский көшесінен Армянская көш.қиылысы Әл-Фараби даңғылы бойынша Есентай Мол автотұрағына дейін	Медеу ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
2	ЭХҚ қайта құру (2025 жылдан өтетін нысандар)				
2.1	Құрлысшы кенті (2), Саялы шағын ауданы, Алатау ауданы	Алатау ауданы	ҚМЖ орындалды және жалғасуда	2026 жылғы II тоқсан	78 755,19
2.2	Құрлысшы кенті (2), Самғау шағын ауданы, Алатау ауданы	Алатау ауданы		2026 жылғы II тоқсан	6 525,00
2.3	«Айгерім-1» шағын ауданы, Набережная, Азаттық, Веселова, Ашимова көшелері	Алатау ауданы		2026 жылғы II тоқсан	0,00
2.4	«Айгерім-1» шағын ауданы, Набережная, Азаттық, Веселова, Ашимова көшелері (Набережная 30)	Алатау ауданы		2026 жылғы II тоқсан	5 320,97
2.5	Шағабутдинов көшесі, 66 үй	Алмалы ауданы		2026 жылғы II тоқсан	5 780,53
2.6	Жароков көшесі, 16 үй	Алмалы ауданы		2026 жылғы II тоқсан	0,00
2.7	Жароков көшесі, 169 үй	Алмалы ауданы		2026 жылғы II тоқсан	0,00
2.8	Жароков көшесі, 5 үй	Алмалы ауданы		2026 жылғы II тоқсан	5 334,04
2.9	Жароков көшесі, 39 үй	Алмалы ауданы		2026 жылғы II тоқсан	0,00
2.10	Жароков көшесі, 166 үй	Алмалы ауданы		2026 жылғы II тоқсан	0,00
2.11	Құрманғазы көшесі, 150 үй	Алмалы ауданы		2026 жылғы II тоқсан	5 800,72
2.12	7-линия көшесі 119 үй/Мыңбаев көшесі 119 үй	Бостандық ауданы		2026 жылғы II тоқсан	0,00
2.13	Шевченко көшесі, 129 үй	Алмалы ауданы		2026 жылғы II тоқсан	0,00
2.14	Достық даңғылы, 30 үй	Медеу ауданы		2026 жылғы II тоқсан	0,00
2.15	БЖК қазандығына дейінгі газ құбыры	Алатау ауданы		2026 жылғы II тоқсан	0,00
2.16	Тастак шағынауданы, 11/1 үй	Әуезов ауданы		2026 жылғы II тоқсан	5 862,21
3	ШГТП қайта құру (2025 жылдан өтетін нысандар)				44 131,72
3.1	ШГТП №1076 Сураншы батыр көшесі, қиылысы. Байтұрсынов көшесі	Наурызбай ауданы	ҚМЖ орындалды	2026 жылғы II тоқсан	4 343,59
3.2	ШГТП №641 Тау Самал б/к Энергетик	Бостандық ауданы		2026 жылғы II тоқсан	4 328,17
3.3	ШГТП №1749 ш/а Думан Болашақ көшесі	Медеу ауданы		2026 жылғы II тоқсан	4 589,88
3.4	ШГТП №748 Күнжарық көшесі, 1 А үй	Бостандық ауданы		2026 жылғы II тоқсан	4 207,61
3.5	ШГТП №231 Көк Төбе Максимов көшесі	Медеу ауданы		2026 жылғы II тоқсан	4 207,15
3.6	ШГТП №1540 Абай көшесі, 16 ы/а Көк Қайнар	Алатау ауданы		2026 жылғы II тоқсан	4 492,62

3.7	ШГТП №36 Войков көшесі, қиылысы. Ахрименко көшесі	Алатау ауданы		2026 жылғы II тоқсан	4 128,61
3.8	ШГТП №640 б/к Энергетик Еңбек 2	Бостандық ауданы		2026 жылғы II тоқсан	4 206,46
3.9	ШГТП №2 Саин көшесі, қиылысы. Марғұлан Қабдолов көшесі	Әуезов ауданы		2026 жылғы II тоқсан	5 646,27
3.10	ШГТП №391 Златоусовская көшесі, қиылысы. Райымбек көшесі	Әуезов ауданы		2026 жылғы II тоқсан	3 981,35
4	ГП қайта құру төмен қысымды газ құбыры				
4.1	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Абай даңғ. 60, Манас көш. 31 (Абай-Манас-Байзақов көш.квдраты)-2-ші кезек	Бостандық ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.2	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Сәтпаев көш. 109, Қарасу ы/а 1,2 (Тұрғыт Озал-Мыңбасөв-Ғабдуллин көш.-Школьный тұйық көш.квдраты)	Бостандық ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.3	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Көктем-3 ы/а (Бұхар жырау-Сәтпаев-Байзақов-Мүсірепов көш.квдраты)	Бостандық ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.4	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Бұхар жырау көш. 10 (Р.Корсаков-Марков-Ғабдуллин-Бұхар жырау көш.квдраты), (сыйымдылық)	Бостандық ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.5	Реконструкция подземного газопровода низкого давления ул. Шевченко д.15, (в квадрате ул. Пушкина-Шевченко-Достык-Джамбула), (емкость)	Медеу ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.6	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Жамбыл көш. 36 үй (Шевченко-Жамбыл-Қонаев-Төлебеу көш.квдраты), (сыйымдылық)	Медеу ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.7	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Назарбаев даңғ. 174 үй (сыйымдылық)	Медеу ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.8	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Мақатаев көш. 12/11 үй (сыйымдылық)	Медеу ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.9	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Токмакская көш. 27 үй	Медеу ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.10	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Достық даңғ. 30 үй (сыйымдылық)	Медеу ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.11	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Құрманғазы көш. 33 үй (сыйымдылық)	Медеу ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.12	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Қонаев көш. 17 үй (сыйымдылық)	Медеу ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.13	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Достық даңғ. 40,36 үйлер (сыйымдылық)	Медеу ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.14	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Жібек жолы көш. 19 үй (сыйымдылық)	Медеу ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.15	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Лебедев көш. 70 үй (сыйымдылық)	Бостандық ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.16	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Сәтпаев көш. 18-20 үйлер (сыйымдылық)	Бостандық ауданы	ЖСҚ әзірлеу аяқталды, сараптамадан өтуі жүргізілуде	2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.17	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Әуезов көш. 11 (Жароков-Төле би -Әуезов - Қарасай батыр көш. квдраты)	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.18	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Бруно көш. (Тұрғыт Озал-Төле би-Бруно-Васнецов көш. квдраты)	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.19	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Молдағұлова 32 (Байсеитова-Маметов-Панфилов-Мақатаев көш.квдраты)	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.20	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Мақатаев көш. 156 (Байтұрсынов-Мақатаев-Амангелді-Гоголь көш.квдраты)	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.21	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Қалқаман-2 (Нұрмухамедов көшесінің бойымен Байзақ батыр көшесінен Абай көшесіне дейін)	Наурызбай ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.22	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Мақатаев көш. 22 (Маметов-Мақатаев-Панфилов-Назарбаев көш.квдраты)	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.23	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Желтоқсан 50 (Райымбек-Маметова-Желтоқсан-Абылай хан көш.квдраты)	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.24	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Гоголь көш. 115 (Гоголь-Жібек жолы-Сейфуллин-Наурызбай батыр көш.квдраты)	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.26	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Төле би-Гоголь-Әуезов-Исаев көш.	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.27	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Мұқанов көш. 235 (Қабанбай батыр-Шевченко-Байзақов-Қожамқұлов көш.квдраты)	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.28	Төмен қысымды жерасты және жерүсті газ құбырын қайта құру Чокін көш. 189 (Әуезов-Төле би-Чокін-Қарасай батыр көш.квдраты)	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.28	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Бөгенбай батыр көш. 135 (Төле би - Чайковский-Бөгенбай батыр-Наурызбай батыр көш.квдраты)	Алмалинский район		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.29	Төмен қысымды жерасты газ құбырын қайта құру Мате Залка көш. 100 (Төле би - Жұбанов - Мате Залка - Садовников көш. квдраты)	Ауэзовский район		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
4.30	Төмен қысымды газ құбырларын қайта құру с/т Мамыр (Наурызбай ауд.)	Наурызбай ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	0,00
5	ЭХҚ қайта құру				27 453,91
5.1	Клочков көш. 169 үй	Бостандық ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	610,47
5.2	Байтұрсынов көш. 7 "А" үй	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	610,47
5.3	Гайдар көш. 56 үй	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	610,47

5.4	Байтұрсынов көш. 1 үй	Алмалы ауданы	ЖСҚ әзірлеу аяқталды, сараптамадан өтуі жүргізілуде	2026 жылғы IV тоқсан	610,47
5.5	Төле би көш. 192 үй	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	592,52
5.6	Төле би көш. 210 үй	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	610,47
5.7	Төле би көш. 206 үй	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	610,47
5.8	Төле би көш. 224 үй	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	610,47
5.9	Гайдар көш. 87 үй	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	610,47
5.10	Бөгенбай батыр көш. 265 үй	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	610,47
5.11	Төле би көш. 168 үй	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	611,37
5.12	Шевченко-Жароков көш.	Алмалы ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	610,47
5.13	Ақсай-2 ы/а. 34 үй	Әуезов ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	610,47
5.14	Орбита-3 ы/а. 28 үй	Бостандық ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	610,47
5.15	Орбита 3 ы/а. 31 үй	Бостандық ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	610,47
5.16	Орбита 3 ы/а. 16 үй	Бостандық ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	610,47
5.17	ЭХҚ қайта құру Алматы қ. негізгі шеңберлеп жалғау бойынша Д-720 мм. орта қысымды жерасты газ құбырын электрохимиялық тоттанудан қорғау	Алатау, Жетысу, Түркісіб ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	17 703,50
6	ШГТП қайта құру				7 278,78
6.1	ШГТП №335 Ильич көш. 84 үй	Наурызбай ауданы	ЖСҚ әзірлеу аяқталды, сараптамадан өтуі жүргізілуде	2026 жылғы IV тоқсан	747,73
6.2	ШГТП №317 Саин көш. Жандосов көш.қиылысы	Әуезов ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	708,03
6.3	ШГТП №89 Брянская көш. Полевая көш.қиылысы	Медеу ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	747,73
6.4	ШГТП №327 Қалқаман ы/а, Нұрмұхамедов көш.	Наурызбай ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	747,72
6.5	ШГТП №336 Сисинхай көш. Жароков көш.қиылысы	Бостандық ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	708,03
6.6	ШГТП №340 Ақбұлақ ы/а, Рысқұлов даңғ. Саин көш.қиылысы	Алатау ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	708,03
6.7	ШГТП №82 Ақбұлақ ы/а, Заречная көш.	Алатау ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	708,03
6.8	ШГТП №416 Айша Бибі көш.	Түркісіб ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	747,73
6.9	ШГТП №148 Толстой көш. Майборода көш.қиылысы	Түркісіб ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	747,73
6.10	ШГТП №16 Братская 55 көш.	Алатау ауданы		2026 жылғы IV тоқсан	708,03

"QazaqGaz Aimaq" АҚ АлӨФ директоры

Сапаров А.Е.

"QazaqGaz Aimaq" АҚ АлӨФ КҚБ бастығы

Бекен Ғ.Б.

