

Таптыру жұмысін аралық тауарлық тұлға тарапында қызымет бойынша, 2026 жылдың 3-тоқсанының қорытындысы бойынша, Қазақстан Республикасының Энергетика министрлігінің №448-ОД 25.11.2025 ж. бірлескен бұйрығымен және ҚР ҰЭМ Табиғи монополистерге реттеу комитетінің Қостанай облысы бойынша департаментінің №188-ОД 03.09.2025 ж. бұйрығымен бекітілген, 2026-2030 жылдарға арналған "QAZAQSTAN ALMAQ" акционерлік қоғамының Қостанай өңірлік филиалының "1-таптыру" газ таптыру жұмысін техникалық қайта жарақтандыру" инвестициялық бидармасын (жобаны) сұғылғымен орындау барлығы туралы табиғи монополиі субъектінің акпаратты (ақпарат ала деректер)

Қаржыландыру көздері бойынша бөлініс-ге, инвестициялық бағдарламаны (жобаны) іске асыру туралы ақпарат																				
№ р/н	Іс-шараларының атауы	Өлшеу бірлігі (табиғи көрсеткіштер үшін)	Табият көрсеткіштер бойынша саны		Инвестициялық бағдарламаның (жобаның) сомасы, мың теңге (ҚҚС-сыз)		Мемлекеттік қаражат					Қарыз қаражаты					Бюджеттік қаражат		Реттелмейтін (өңе) қызмет	
			2026ж. жоспар	факт	2026ж. жоспар	факт	2026ж. жоспар	факт	ауытсу	ауытсу себептері	2026ж. жоспар	факт	ауытсу	ауытсу себептері	2026ж. жоспар	факт	2026ж. жоспар	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	Қостанай өңірілік филиалы																			
1.	Машиналар мен жабдықтау, табыстау қондырғылары																			
1.1.	“Қостанай облысы,Б.Майлин ауданы,Әйсет а.Омаров көш.–СІТУ көш.28 үй, Жабары Батыр көш., мекенжайы бойынша шығарлық газ реттеу пунктін (ШПРТ) орыау аралық газ құбырын сәлемдандырудың құрылысы» ЖСҚ әзірлеу	дана	1		3 227		3 227	0	-3 227	ЖСҚ әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізілуде	0	0	0		0	0	0	0		
1.2.	«Қамысты ауданы Қамысты а. шайыдану базасында құрылысы» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		24 511		24 511	0	-24 511	ЖСҚ әзірленді және мемлекеттік сараптама порталына қарастыру үшін жүктелді	0	0	0		0	0	0	0		
1.3.	«Б. Майлин ауданы, Асепригова к. №12 газ реттеу пунктін блогты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672	ЖСҚ әзірленді және мемлекеттік сараптама порталына қарастыру үшін жүктелді	0	0	0		0	0	0	0		
1.4.	«Рудный к. №3 газ реттеу пунктін блогты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672	ЖСҚ әзірленді және мемлекеттік сараптама порталына қарастыру үшін жүктелді	0	0	0		0	0	0	0		
1.5.	«Рудный к. №4 газ реттеу пунктін блогты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672	ЖСҚ әзірленді және мемлекеттік сараптама порталына қарастыру үшін жүктелді	0	0	0		0	0	0	0		
1.6.	«Рудный к. №5 газ реттеу пунктін блогты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672	ЖСҚ әзірленді және мемлекеттік сараптама порталына қарастыру үшін жүктелді	0	0	0		0	0	0	0		
1.7.	«Рудный к. №8 газ реттеу пунктін блогты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672	ЖСҚ әзірленді және мемлекеттік сараптама порталына қарастыру үшін жүктелді	0	0	0		0	0	0	0		
1.8.	«Қарабалық ауданы, Босқол в. №1 газ реттеу пунктін блогты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672	ЖСҚ әзірленді және мемлекеттік сараптама порталына қарастыру үшін жүктелді	0	0	0		0	0	0	0		
1.9.	«Қарабалық ауданы, Қарабалық а. №2 газ реттеу пунктін блогты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672	ЖСҚ әзірленді және мемлекеттік сараптама порталына қарастыру үшін жүктелді	0	0	0		0	0	0	0		
1.10.	«Қарабалық ауданы Науыное а. №3 газ реттеу пунктін блогты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672	ЖСҚ әзірленді және мемлекеттік сараптама порталына қарастыру үшін жүктелді	0	0	0		0	0	0	0		
1.11.	«Қарабалық ауданы, Целинное в. №6 газ реттеу пунктін блогты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672	ЖСҚ әзірленді және мемлекеттік сараптама порталына қарастыру үшін жүктелді	0	0	0		0	0	0	0		
1.12.	«Қарабалық ауданы, Қотлованное в. №8 газ реттеу пунктін блогты газ реттеу пунктін қайта құру» жобалық-сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672	ЖСҚ әзірленді және мемлекеттік сараптама порталына қарастыру үшін жүктелді	0	0	0		0	0	0	0		

1.13.	«Қарабалық ауданы, Сарыкөл а. №7 газ реттеу пунктін биіктігі газ реттеу пунктін кайта құру» жобаның сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672	ЖСҚ әзірленді және мемлекеттік сараптама портfolияна көрсетілді үшін жүзеге асырылды	0	0	0	0	0	0	0
1.14.	«Қарабалық ауданы, Елшин а. №9 газ реттеу пунктін биіктігі газ реттеу пунктін кайта құру» жобаның сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672	ЖСҚ әзірленді және мемлекеттік сараптама портfolияна көрсетілді үшін жүзеге асырылды	0	0	0	0	0	0	0
1.15.	«Қарабалық ауданы, Қарабалық а. №10 газ реттеу пунктін биіктігі газ реттеу пунктін кайта құру» жобаның сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672	ЖСҚ әзірленді және мемлекеттік сараптама портfolияна көрсетілді үшін жүзеге асырылды	0	0	0	0	0	0	0
1.16.	«Қостанай ауданы, Садчиков а. №24 газ реттеу пунктін биіктігі газ реттеу пунктін кайта құру» жобаның сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672	ЖСҚ әзірленді және мемлекеттік сараптама портfolияна көрсетілді үшін жүзеге асырылды	0	0	0	0	0	0	0
1.17.	«Қостанай ауданы, Садчиков а. №3 газ реттеу пунктін биіктігі газ реттеу пунктін кайта құру» жобаның сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 672		4 672	0	-4 672	ЖСҚ әзірленді және мемлекеттік сараптама портfolияна көрсетілді үшін жүзеге асырылды	0	0	0	0	0	0	0
1.18.	«Ауылдық к. орташа қысымды газ құбыраралық газ ұяларындағы биіктігі және арматура арматура» жобаның сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		4 698		4 698	0	-4 698	ЖСҚ әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізілуде	0	0	0	0	0	0	0
1.19.	«Дисков к. және к. реттеу арматура арматура» жобаның сметалық құжаттамасын әзірлеу	дана	1		1 656		1 656	0	-1 656	ЖСҚ әзірлеу бойынша жұмыстар жүргізілуде	0	0	0	0	0	0	0
1.20.	«Қостанай к. №39 газ реттеу пунктін төмен қысымды газ құбыраралық газ ұяларындағы биіктігі және арматура арматура» жобаның сметалық құжаттамасын әзірлеу	м	609		45 132		45 132	49 353	4 221	Орындалды. Байланыста қайылымды актісі 28.08.2026.	0	0	0	0	0	0	0
1.21.	«Қостанай к. «Құрған» партиясы» - газ реттеу пунктін «Птицефабрика» - газ реттеу пунктін «Содина» газ реттеу пунктін арасындағы төмен қысымды газ құбыраралық сәйкестендіру құрылысы	м	2184	2184	204 063	221 883	204 063	221 883	17 821	Орындалды. Байланыста қайылымды актісі 14.08.2026.	0	0	0	0	0	0	0
1.22.	«Өзенкөл ауданы, Өзенкөл а. пайдалану биіктігі құрылысы»	дана	1		209 090		209 090	0	-209 090	Тендерлік ресімдер өткізілуде	0	0	0	0	0	0	0
1.23.	«Федоров ауданы, Федорова а. пайдалану биіктігі құрылысы»	дана	1		209 090		209 090	0	-209 090	Тендерлік ресімдер өткізілуде	0	0	0	0	0	0	0
1.24.	АСВ-100/800.1 АЛТЕСО компрессоры	дана	18	18	5 040	4 027	5 040	4 027	-1 013	Орындалды. 01.09.2026 ж. қайылымды-тапсыру актісі	0	0	0	0	0	0	0
1.25.	ALTECO Standard GWR80 бензин қозғалтқыш сорғысы	дана	36	36	2 448	1 402	2 448	1 402	-1 046	Орындалды. 16.07.2026ж. қайылымды-тапсыру актісі	0	0	0	0	0	0	0
1.26.	ЗУБР бензин генераторы	дана	18		7 754		7 754	0	-7 754	Тендерлік ресімдер өткізілуде	0	0	0	0	0	0	0
1.27.	ЗУБР бензин тракторы	дана	36	36	1 924	1 243	1 924	1 243	-681	Орындалды. 27.07.2026ж. қайылымды-тапсыру актісі	0	0	0	0	0	0	0
1.28.	РДНК -400/400М(1000/Д50/50)	дана	2		239		239	0	-239	Тендерлік ресімдер өткізілуде	0	0	0	0	0	0	0
1.29.	РДБК-1-100/50	дана	1		270		270	0	-270	Тендерлік ресімдер өткізілуде	0	0	0	0	0	0	0
1.30.	РДГ-801	дана	3		1 222		1 222	0	-1 222	Шарт жасалды. Жеткізу күтілуде	0	0	0	0	0	0	0
1.31.	РДГ -501	дана	4		1 110		1 110	0	-1 110	Шарт жасалды. Жеткізу күтілуде	0	0	0	0	0	0	0

1.32.	Көзге арналған құрылыс	дана	3		37 021		37 021	0	-37 021	Тендерлік ресімдер өткізілуіне	0	0	0	0	0	0
1.33.	0,6 кВт трансформаторлық типті қатодты қорғаныс станциялары	дана	15		26 794		26 794	0	-26 794	Тендерлік ресімдер өткізілуіне	0	0	0	0	0	0
1.34.	1,2 кВт трансформаторлық типті қатодтық қорғаныс станциялары	дана	85		158 495		158 495	0	-158 495	Тендерлік ресімдер өткізілуіне	0	0	0	0	0	0
1.35.	3,0 кВт трансформаторлық типті қатодтық қорғаныс станциялары	дана	5		6 315		6 315	0	-6 315	Тендерлік ресімдер өткізілуіне	0	0	0	0	0	0
1.36.	Газ арғыншн шектеу құрылысы Д150	дана	1	1	486	410	486	410	-76	Орындалуы: 17.09.2026ж. кабельду-тансыру әрсісі	0	0	0	0	0	0
1.37.	Газ арғыншн шектеу құрылысы Д180	дана	2	2	1 042	951	1 042	951	-91	Орындалуы: 17.09.2026ж. кабельду-тансыру әрсісі	0	0	0	0	0	0
1.38.	Газ арғыншн шектеу құрылысы Д1100	дана	2	2	1 234	1 022	1 234	1 022	-212	Орындалуы: 17.09.2026ж. кабельду-тансыру әрсісі	0	0	0	0	0	0
1.39.	Газ арғыншн шектеу құрылысы Д1150	дана	3	3	2 054	1 742	2 054	1 742	-312	Орындалуы: 17.09.2026ж. кабельду-тансыру әрсісі	0	0	0	0	0	0
1.40.	Газ арғыншн шектеу құрылысы Д1200	дана	1	1	793	642	793	642	-151	Орындалуы: 27.07.2026ж. кабельду-тансыру әрсісі	0	0	0	0	0	0
1.41.	Газ арғыншн шектеу құрылысы Д1300	дана	4	4	4 804	3 960	4 804	3 960	-844	Орындалуы: 17.09.2026ж. кабельду-тансыру әрсісі	0	0	0	0	0	0
1.42.	Ассенизатор автокөлігі	дана	2		80 357		80 357	0	-80 357	Тендерлік ресімдер өткізілуіне	0	0	0	0	0	0

"QAZAQSTAN RESPUBLIKASY QOSTANAY ENERGETIKASY FIRMA QOSYLYS" АҚ Қостанай өндірістік-финансылық компаниясы

М. Омарходжаев



Handwritten signature and initials in blue ink.