

Информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) Жамбылского производственного филиала АО "QazaqGaz Alinaq" на услуги по транспортировке товарного газа по распределительным сетям для потребителей Жамбылской области на 2026-2030 годы", утвержденный совместным приказом Министерства энергетики РК от 16.10.2025г. №396-НК и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области от 10.10.2025г. №76-ОД

за 3 квартал 2026 года (предварительные данные)

тыс.тенге

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица измерения (или натуральных показателей)	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проект), тыс. тенге		Собственные средства					Земные средства				Бюджетные средства		Нераспределенная (найд) деятельность	
			план	факт	план	факт	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	отклонение	причины отклонения	план	факт	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	Инвестиционная программа на 2026 год																		
	ВСЕГО на 2026 год				1 244 094	53 568	1 244 094	53 568	-1 190 525										
1.	Ремонтные газорегуляторных сетей Жамбылской области				1 098 884	0	1 098 884	0	-1 098 884										
1.1.	Ремонт ПСД с комплексной внебюджетной экспертизой	работ	1		231 730	0	231 730	0	-231 730										
1.1.1.	Ремонт ПСД "Ремонт участка ГРС Баймакского района" (ПР. Зап. проект)	ПСД	1		231 730	0	231 730	0	-231 730	исполнение ожидается в 4 квартале 2026г.									
1.1.1.1	Ремонт ПСД	работ	1		225 996		225 996		-225 996										
1.1.1.2	Внебюджетная экспертиза проекта	услуг	1		5 734		5 734		-5 734										
1.2.	Средствительно-комплексные работы (СМР)	работ	1		867 074	0	867 074	0	-867 074										
1.2.1.	Ремонт участка ГРС в Баймакском районе (1-этап)	работ	1		867 074	0	867 074	0	-867 074	в связи с отсутствием ПСД, промислей компаний, акционеров, закуп не осуществлены. Закуп осуществляется в 4 квартале 2026г.									
1.2.1.1	- СМР в Баймакском районе (услуги по газопроводу)	км	30		832 468		832 468		-832 468										
1.2.1.2	- замена ШРП в Баймакском районе	шт	10		8 371		8 371		-8 371										
1.2.1.3	Технический надзор	услуг	1		22 366		22 366		-22 366	осуществляется в 4 квартале 2026г.									
1.2.1.4	Аварийный надзор	услуг	1		3 868		3 868		-3 868										
2.	Модернизация существующих пунктов регулирования по Жамбылской области				7 000	0	7 000	0	-7 000	исполнение в 4 квартале 2026г.									
2.1.	Ремонт ПСД "Модернизация существующих пунктов регулирования по Жамбылской области"	ПСД	1		7 000	0	7 000	0	-7 000	исполнение в 4 квартале 2026г.									
2.1.1	Ремонт ПСД	работ	1		5 921		5 921	-	-5 921	исполнение в 4 квартале 2026г.									
2.1.2	Внебюджетная экспертиза проекта	услуг	1		1 079		1 079		-1 079	исполнение в 4 квартале 2026г.									
3.	Основные средства для производственных нужд				138 290	53 568	138 290	53 568	-84 722										
3.1	Приобретение легковой машины (Легром)	товар	5		37 500		37 500		-37 500	исполнение запланировано на 4 квартала 2026г.									
3.2	Приобретение газопроводов	товар	45		14 290		14 290		-14 290	исполнение запланировано на 4 квартала 2026г.									
3.3	Приобретение сварочного аппарата для подпитываемых труб до 60мм	товар	1		5 240	4 079	5 240	4 079	-1 161	тепловая разница									
3.4	Приобретение муфтового сварочного аппарата для подпитываемых труб	товар	9		25 560	8 646	25 560	8 646	-16 914	тепловая разница									
3.5	Приобретение электрооборудования аппарата для сварки труб	товар	9		2 520	1 166	2 520	1 166	-1 354	тепловая разница									
3.6	Приобретение сварочного аппарата (САК)	товар	1		6 330	6 237	6 330	6 237	-93	тепловая разница									
3.7	Приобретение передвижного компрессора	товар	1		8 200	5 944	8 200	5 944	-2 256	тепловая разница									
3.8	Приобретение регулятора давления для инв.ППП	товар	1 070		37 450	26 750	37 450	26 750	-10 700	тепловая разница									
3.9	Приобретение привода для КС	товар	1		1 200	746	1 200	746	-454	тепловая разница									
	ИТОГО				1 244 094	53 568	1 244 094	53 568	-1 190 525										

Директор Жамбылского производственного филиала АО "QazaqGaz Alinaq" _____ Б.Б. Койбеков



Ежеквартальная информация о ходе исполнения инвестиционной программы (проекта) Жамбылского производственного филиала АО "Qazqaz Almaty" на услуги по транспортировке товарного газа по распределительным системам для потребителей Жамбылской области на 2026-2030 годы", утвержденная совместным приказом Министерства энергетики РК от 16.10.2025г. №396-Н/К и Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по Жамбылской области от 10.10.2025г. №76-ОД

№	Наименование мероприятий инвестиционной программы	Место расположения (р-н, поселок, улица и др.)	Статус исполнения	Сроки исполнения (по заключенному договору или в плане)	Сумма, выделенная на выполнение работ за отчетный период, тыс.тенге без НДС
1	2	3	4	5	6
Жамбылский производственный филиал					
Инвестиционная программа на 2026 год					
Всего на 2026 год					
53 568					
1. Реконструкция газораспределительных сетей Жамбылской области					
1.1. Работы по комплексной вневедомственной экспертизе					
1.1.1. Работы по ПСД "Реконструкция ГРС Байзакского района" (ПДР, Зем.проект)					
1.1.1.1. Работы по ПСД					
1.1.1.2. Вневедомственная экспертиза проекта					
1.2. Строительно-монтажные работы (СМР)					
1.2.1. Реконструкция ГРС в Байзакском районе (1-этап)					
1.2.1.1. - СМР в Байзакском районе (укладка тр. газопровода)					
1.2.1.2. - замена ПРП в Байзакском районе					
1.2.1.3. Технический надзор					
1.2.1.4. Авторский надзор					
2. Модернизация существующих пунктов регулирования по Жамбылской области					
2.1. Работы по ПСД "Модернизация существующих пунктов регулирования по Жамбылской области"					
2.1.1. Работы по ПСД					
2.1.2. Вневедомственная экспертиза проекта					
3. Основные средства для производственных нужд					
3.1. Приобретение лазерного детектора утечек газа (Пират)					
3.2. Приобретение газоанализаторов					
3.3. Приобретение стыкового сварочного аппарата для полиэтиленовых труб до 630мм					
3.4. Приобретение муфтового сварочного аппарата для полиэтиленовых труб					
3.5. Приобретение электросварочного аппарата для стальных труб					
3.6. Приобретение сварочного генератора (САК)					
3.7. Приобретение передвижного компрессора					
3.8. Приобретение регуляторов давления для инд. ПП					
3.9. Приобретение трансформатора для КС					



Директор Жамбылского производственного филиала АО «Qazqaz Almaty»

Б.В. Копысенов